

Międzyrzecz, dnia 23 września 2013 r.

BIP
a/a

Pan
Tadeusz Filus
Radny Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu.

Nasz znak: BR.0003.279.2013

Odpowiadając na Pańskie zapytanie z dnia 20.05.2013 roku w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które inwestycje ujęte w budżecie Gminy na rok 2013 zostały zrealizowane, a które są w trakcie realizacji informuję, iż poniżej przedstawiam zestawienie oraz stopień zaawansowanie poszczególnych inwestycji wraz z terminami zakończenia:

L.p.	Nazwa zadania	Stopień zaawansowania
1.	Kruszenie materiałów rozbiórkowych pozyskanych z prowadzonych inwestycji.	ZREALIZOWANO. W dniu 28.03.2013 r., dokonano odbioru robót.
2.	Zabezpieczenie budynku gospodarczego przy ul. Winnica.	ZREALIZOWANO. W dn.17.09.2013 r. odebrano roboty remontowe: instalacji elektrycznej oświetleniowej, instalacji odgromowej oraz instalacji alarmowej. W dn. 07.05.2013r.,odebrano roboty remontowo-budowlane wykonane w budynku nr 1. W dniu 28.06.2013 r., dokonano odbioru robót remontowych w budynku nr 2.
3.	SP w Kaławie-wymiana okien w budynku szkolnym.	ZREALIZOWANO. Wymieniono 10 szt stolarki okiennej. Odbiór robót w dn. 01.08.2013 r.
4.	Remont murków oporowych przy ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu.	ZREALIZOWANO. Odbiór robót w dn. 02.08.2013 r.
5.	Remont chodnika łączącego ulicę Kilińskiego z ulicą Reymonta.	W trakcie realizacji. Zawarcie Umowy na wykonanie prac w dn. 18.09.2013 r. Przekazanie placu budowy w dn. 19.09.2013 r. Termin zakończenia do 08.10.2013 r.
6.	Rozbórka budynku po byłej Restauracji	Wykonano projekt techniczny rozbiórki.

	„Leśna” na terenie O. W. Głębokie.	Zgłoszenie robót rozbiórkowych do Starostwa Powiatowego w dn. 04.06.2013 r. Zapytania ofertowe do Wykonawców: 1. W dn. 26.08.2013 r. 2. W dn.09.09.2013 r. Wybór Wykonawcy robót:16.09.2013 r. Podpisanie umowy na rozbiórkę nastąpi po zwiększeniu planu wydatków w budżecie. Termin zakończenia robót ustalono na 60 dni od daty podpisania Umowy. Planowane zakończenie zadania do dnia: 10.12.2013 r.
7.	Przedszkole nr 4 w Międzyrzeczu.– prace remontowe okładzin sufitowych w dwóch salach 1 i 2.	ZREALIZOWANO. Odbiór robót remontowych podsufitki w dwóch salach: w dniu 29.07.2013 r. Wykonano dodatkowo remont podsufitki w Sali nr 5 w związku z zagrożeniem zawalenia się istniejącej. Odbiór robót dodatkowych w dn. 14.08.2013 r.
8.	Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu – wymiana okien w budynku szkolnym.	ZREALIZOWANO. Wymieniono 16 szt stolarki okiennej. Odbiór robót w dn. 14.08.2013 r.
9.	Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu – remont ciągów komunikacyjnych.	ZREALIZOWANO. Odbioru robót dokonano w dn. 21.08.2013 r.
10.	Remont budynku Sali wiejskiej w m. Kalsko –zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian.	ZREALIZOWANE. Odbiór robót w dn. 19.08.2013 r.
11.	Remont boiska piłkarskiego w m. Pieski.	W dn. 04.07.2013 r. dokonano odbioru robót ogrodzeniowych zabezpieczenie przed zwierzyną leśną.
12.	Kryta pływalnia w Międzyrzeczu – usunięcie usterek.	ZREALIZOWANO. Odbiór robót w dn. 26.08.2013 r.
13.	Przebudowa schodów do budynku Sali wiejskiej w m. Wysoka (PT + wykonanie).	Zakres robót określonych przez Sołectwo Wysoka kwalifikuje się do otrzymania Decyzji – pozwolenia na budowę. W związku z powyższym w dn.19.08.2013 r.

		<p>podpisano Umowę o prace projektowe.</p> <p>W dn. 18.09.2013 r., złożono wnioszek o pozwolenie na budowę.</p> <p>Po otrzymaniu Decyzji zezwalającej na budowę przystąpimy do wyboru oferenta w trybie zapytania o cenę i wykonawstwa robót.</p>
14.	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu.(I etap).	Przedmiotowe zadanie obejmuje jedynie koszty zajęcia pasa drogowego.
15.	Przebudowa skrzyżowania ulic Ożoga Pięciu Braci Międzyrzeczkich.	ZREALIZOWANO. Odbiór robót w dn. 14.06.2013 r.
16.	Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego.	W trakcie realizacji. W dniu 15.07.2013 r. podpisano Umowę Trójstronną. Zakończenie robót do dnia 23.09.2013 r.
17.	Renowacja – remont pomostów nad jeziorem Głębokie (UE).	ZREALIZOWANO. Odbiór robót w dn. 04.06.2013 r.
18.	Rozbudowa i przebudowa budynku Sali świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec.	Zakres robót objętych Umową nr WRI-18/2013 z dn. 24.04.2013 r. został zrealizowany w pełni. Do wykonania pozostały roboty związane z : - przyłączem wodociągowym oraz wymianą posadzki w Sali głównej. Termin zakończenia robót do dn. 18.10.2013 r.
19.	Wykonanie oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nn - 04 Kw wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu.	W trakcie realizacji. W dn. 14.05.2013 została podpisana umowa na wykonanie oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej z terminem realizacji do dnia 25.07.2013 r.
20.	Budowa linii kablowej nn – 0.4 kWS oświetlenia drogowego na osiedle jednorodzinne w m. Św. Wojciech. (PT+ wykonanie)	ZREALIZOWANO. Odbiór robót w dn. 09.09.2013 r.
21.	Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w m. Wyszczanowo.	ZREALIZOWANO. Odbiór robót w dn.19.09.2013 r.
22.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w m. Żółwin.	Odstąpiono od realizacji niniejszego chodnika przy drodze gminnej kosztem opracowania projektu (w roku 2013) chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Realizacją niniejszego zadania zajmie się Powiat. Gmina Międzyrzecz udzieli na ten cel pomocy


		finansowej.
23.	Budowa drogi w m. Gorzyca (odcinek o dł. 500 m.	W 26.09.2013 r. planowane jest podpisanie Umowy na roboty budowlane. Termin wykonania: 60 dni od daty podpisania Umowy tj.: do dnia 30.11.2013 r.
24.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynków do budynków wielorodzinnych w m. Pniewo.	W trakcie realizacji. Podpisanie Umowy na wykonanie robót w dniu 09.08.2013 r. Przekazanie placu budowy w dn.12.08.2013 r. - zakończenie wg umowy do dnia 06.10.2013 r.
25.	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Staszica - budynku Gimnazjum Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu.	ZREALIZOWANO. Odbioru robót dokonano w dn. 29.08.2013 r.
26.	Rewitalizacja Pomnika 1000-lecia w Międzyrzeczu (PT + wykonanie).	Wybrano Wykonawcę robót. Zakończenie do 30.10.2013 r.
27.	PT- budowy Sali wiejskiej na dz. nr 113/8 w m. Bobowicko.	W trakcie realizacji. W dniu 07.03.2013 r. podpisano Umowę o prace projektowe z terminem realizacji do dnia 31.10.2013 r.
28.	Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (odcinek od torów kolejowych od skrzyżowania z drogą w kierunku m. Kalsko).	W trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót do dnia 04.10.2013 r.
29.	Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej w m. Wyszanowo.	W trakcie realizacji. W dn. 14.05.2013 r., została podpisana umowa o prace projektowe z terminem zakończenia do dnia 20.12.2013 r.
30.	Remont nawierzchni ul. Zakaszewskiego w Międzyrzeczu.	W dniu 26.08.2013 r. nastąpiło publiczne otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym. Najkorzystniejsza cenowo oferta przewyższa kwotę jaka została zabezpieczona w budżecie. Po zwiększeniu środków finansowych będzie możliwe rozstrzygnięcie przetargu i podpisaniu umowy z Wykonawcą. Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Międzyrzeczki udzieli Gminie Międzyrzecz pomocy


		<p>finansowej w wysokości 132 000 zł. Planowane zakończenie do 30.11.2013 r.</p>
31.	Remont nawierzchni drogi w m. Jagielnik.	<p>W związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, dokonano ponownie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. W dn. 09.09.2013 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z innym Wykonawcą.</p> <p>Roboty w trakcie realizacji.</p> <p>Termin zakończenia robót do dn. 29.10.2013 r.</p>
32.	Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu.	<p>ZREALIZOWANO.</p> <p>W dniu 15.07.2013 r. dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.</p> <p>Brak sprzeciwu na wykonanie robót.</p>
33.	Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu (projekt techniczny).	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>W dniu 18.09.2013 r., wystąpiono do Starostwa Powiatowego z wnioskiem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.</p>
34.	Ogrodzenie placu zabaw w m. Bobowicko.	<p>W trakcie realizacji.</p> <p>W dn. 04.09.2013 r. podpisano umowę na wykonanie robót ogrodzeniowych.</p> <p>Termin zakończenia robót do 31.10.2013 r.</p>
35.	Oświetlenie drogowe w m. Kuligowo-lampy solarne.	<p>ZREALIZOWANO.</p> <p>Odbiór robót w dniu 09.08.2013 r.</p>
36.	Budowa kładki dla pieszych przez rz. Obra w Międzyrzeczu – projekt techniczny.	<p>Przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożone oferty przewyższyły kwotę jaka została zabezpieczona w budżecie. W wyniku negocjacji wybrano Wykonawcę.</p> <p>Termin realizacji 7 m-cy od daty podpisania umowy.</p> <p>Powyższe zadanie zostanie wprowadzone do wydatków niewygasających.</p>

37.	Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU.	W trakcie realizacji. W dn. 13.06.2013 r., została podpisana Umowa na wykonanie robót budowlanych. W dn. 20.06.2013 r., przekazano plac budowy dla Wykonawcy. Planowany termin odbioru do 15.10.2013 r.
38.	Opracowanie koncepcji obwodnicy północno-wschodniej dla miasta Międzyrzecz.	W dniu 07.03.2013 r., została podpisana Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30.11.2013 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydz.O.A
3. B.R.
4. A/A

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY


dn. 26.09.2011

