


Międzyrzecz, dnia 23 grudnia 2013 r.

BIP 210


Pan

Tadeusz Filus
Radny Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu.

BR.0003.290.2013

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące zadań inwestycyjnych, których termin gwarancji upływa w roku 2013 poniżej przedstawiam zestawienie zadań:

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Data wykonania.	Termin gwarancji.
1.	Izolacja cieplna wełną mineralną stropu o pow. 165,30 m ² nad salą wiejską w m. Bukowiec.	„TOMBUD” P. Jeziorski	15.02.2010 r.	14.02.2013
2.	Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem na odcinku : Międzyrzecz os. Kasztelańskie – Św. Wojciech	Z-d Usługowo Produkcyjny 64-360 Zbąszyń Chrońnica 86 c	29.09.2010 r.	28.09.2013
3.	Budowa drogi gminnej z odwodnieniem w m. Wyszanowo.	Z-d Usługowo Produkcyjny 64-360 Zbąszyń Chrońnica 86 c	28.09.2010 r.	27.09.2013
5.	Przebudowa trybun z miejscami siedzącymi na min. 550 miejsc na stadionie miejskim w Międzyrzeczu.	PERFECT SPORT Warszawa ul. Łazienkowska 14	19.08.2010 r.	18.08.2013
6.	Podjazd do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie.	Z-d Usługowo Produkcyjny w Chrońnicy	28.09.2010 r.	27.09.2013
7.	Remont Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu	BUH Zaworski Stary Dwór 38	23.08.2010 r.	22.08.2013
8.	Utwardzenie pętli autobusowej w m. Kalsko.	„POL-BRUK” Handzuch, 66-300 Międzyrzecz, Os. Centrum 6B/6	14.10.2010 r.	13.10.2013

9.	Utworzenie pętli autobusowej w m. Kuligowo	„TOMBUD” P.Jeziorski, Jagielnik 10 a 66-300 Międzyrzecz	14.10.2010 r.	13.10.2013
10.	Przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych na poddaszu budynku biurowego w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13 B	Zakład Ogólnobudowlany, M i A. Rywak 66-300 Międzyrzecz, ul. Świerczewskiego 153	01.12.2010 r.	30.11.2013
11.	Utworzenie szkolnego placu przy Szkole Podstawowej w Kaławie w ramach programu „Radosna Szkoła”	„GARTE” Os. Działyńskiego 1 E/75 62-020 Swarzędz	03.12.2010 r.	02.12.2013
12.	Utworzenie szkolnego placu przy Szkole Podstawowej w Bukowiec w ramach programu „Radosna Szkoła”	„GARTE” Os. Działyńskiego 1 E/75 62-020 Swarzędz	03.12.2010 r.	02.12.2013
13.	Budowa kompleksu sportowego na stadionie miejskim – boisko treningowe.	HEMET Zielona Góra ul. Fabryczna 23	17.12.2008 r.	16.12.2013

Jednocześnie wyjaśniam, iż w związku z realizacją w roku 2013 przez inne Firmy wyłonione w przetargu nieograniczonym zadań pn:

1). „Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13” uniemożliwiła dokonania przeglądu gwarancyjnego na zadaniu : ” Przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych na poddaszu budynku biurowego w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13 B”. Remont dachu ingerował w wykonane uprzednio zadanie wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany M i A. Rywak, a mianowicie m. innymi wymianę uprzednio zamontowanych okien dachowych typu FAKRO. W związku z powyższym została udzielona gwarancja na wykonanie robót przez Firmę wykonującą remont dachu.

2). „Rozbudowa i przebudowa budynku Sali – świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec – Gmina Międzyrzecz”, podczas wykonywania robót Wykonawca tj. Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda, * * * * *, dokonywał przeróbek opierzenia oraz dokonał montażu wentylatorów dachowych. W związku z powyższym nastąpiła ingerencja w roboty objęte gwarancją a wykonane uprzednio roboty przez „TOMBUD” P. Jeziorski, Jagielnik 10 a, na zadaniu pn.: „ Izolacja cieplna wełna mineralną o pow. 165,30 m2 nad salą wiejską w m. Bukowiec.”

Zaznaczam, iż zakres robót wykonanych przez „TOMBUD” obejmował również roboty pokrywcze wraz z częściową wymianą deskowania dachu.

Wobec powyższego dokonanie przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót było nieuzasadnione.

W załączeniu kserokopie protokołów z przeglądów gwarancyjnych na zadaniach:

- Remont Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu
- Notatka służbowa – „ Przebudowa trybun z miejscami siedzącymi na min. 550 miejsc na Stadionie miejskim w Międzyrzeczu”
- Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem na odcinku Międzyrzecz, Os. Kasztelańskie – Św. Wojciech .

* wykreślenie: ... *adresu*

... *Zamienione*

w związku z ustawą o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.)

INSPEKTOR

Marcin Rzepa


- Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Wyszanowo oraz „ Podjazd do Remizy Strażackiej w Wyszanowie.
- „ Utwardzenie pętli autobusowej w m. Kuligowo”
- „ Utwardzenie pętli autobusowej w m. Kalsko”
- „ Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z łapaczami piłek, odwodnieniu i oświetleniu oraz usunięciu kolizji : sieci wodociągowej i energetycznej w Międzyrzeczu.”

Dodatkowo zgodnie pismem przekazuję w załączeniu: **Zestawienie zadań, których termin gwarancji upływa w roku 2014**>

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady w/m
3. Wydział OA w/m
4. A/A

Z up. BURMISTRZA
R. Szymański
mgr inż. Ryszard Szymański
SEKRETARZ GMINY



PODINSPEKTOR

Janusz Kruk
23.12.2015

URZĄD MIEJSKI
66-300 Międzyrzecz, Rynek 1
tel. 95 742 69 67-58, fax 95 742 69 66
Wydział Realizacji Inwestycji

Międzyrzecz, dnia 20.12.2013 r.

WRI.22200-07.10/08/09



„HEMET Sp. z o.o”
65-001 Zielona Góra
ul. Fabryczna 23

Wzwanie do usunięcia usterek.

Gmina Międzyrzecz wzywa w terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania do usunięcia usterek wykazanych w protokole przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego w dniu 16 grudnia 2013 r. na zadaniu:

„ Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z łapaczami piłek, odwodnieniu i oświetleniu terenu oraz usunięcia kolizji sieci wodociągowej i energetycznej w Międzyrzeczu”.

Zadanie o, którym mowa powyżej zostało zrealizowane na podstawie Umowy Nr RI-70/2008 z dnia 20.08.2008 r.

Odbiór robót został dokonany w dniu 18 grudnia 2008 r.

Zgodnie z § 14 pkt 2 zawartej Umowy nr RI-70/2008, okres gwarancji na roboty objęte Zamówieniem wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.

W związku z nieobecnością Przedstawiciela Wykonawcy i brakiem udziału w pracach Komisji przesyłam w załączeniu oryginał Protokołu przeglądu gwarancyjnego z dnia 16 grudnia 2013 r.

Informuję ponadto, że zgodnie z § 10 pkt 4 - **„ W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad w ramach wykonawstwa zastępczego.”**

O przystąpieniu do wykonywania robót mających na celu usunięcia usterek a także zakończeniu robót należy powiadomić inwestora w celu dokonania odbioru po usterkowego.

Załączniki:

1. Oryginał protokołu przeglądu gwarancyjnego

KIEROWNIK WYDZIAŁU

Sylwester Suchowski

PODINSPEKTOR

C - P

PROTOKOŁ PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

na zadaniu :

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z łapaczami piłek, odwodnieniu i oświetleniu oraz usunięciu kolizji sieci wodociągowej i energetycznej w Międzyrzeczu.

W dniu 16 grudnia 2013 r. Komisja w składzie:

1. Sylwester Suchowski - Gmina Międzyrzecz
2. Janusz Kruk - Gmina Międzyrzecz
3. Jan Kowalski - MOSiW Międzyrzecz
4. Zbigniew Nieboj - inspektor nadzoru

dokonała przeglądu gwarancyjnego wykonanych robót zgodnie z zawartą Umową o roboty budowlane RI-70/2008 z dnia 20.08.2008 r.

Wykonawca robót „HEMET” Sp. z o.o , Zielona Góra , ul Fabryczna 23 a.

Po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą tj.:

1. Umowa nr RI-70.2008 z 20.08.2008 r.

2. Protokoł ostatecznego odbioru robót z dnia 18 grudnia 2008 r., oraz dokonaniu przeglądu stwierdza się następujące usterki i uchybienia wynikłe w okresie użytkowania wymienione poniżej:

1). Chodnik wokół płyty boiska – zapadnięcia nawierzchni chodnika (od strony torów kolejowych) zalecane **przełożenie na powierzchni ok. 50 % długości chodnika wraz z regulacją spadków elementów odwodnienia.**

2). Chodnik od strony ulicy Sportowej : zapadnięty w 2-ch miejscach na pow. ok. 2,0 m².

3) Łapacze piłek – od strony wieży ciśnień, 8 szt słupków łapaczy oraz 3 szt zastrzałów ze względu na znaczne odkształcenie oraz pęknięcia ścianek stalowych w miejscach osadzenia w elementach fundamentowych **należy wymienić.**

W chwili obecnej elementy łapaczy piłek zagrażają bezpieczeństwu użytkowników boiska.

4). Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej:

W miejscach wykonywania rzutów karnych powstały zagłębienia oraz rozerwanie nawierzchni.

5) W bramce piłkarskiej od strony płyty głównej boiska piłkarskiego należy dokonać przyklejenia nawierzchni na długości ok. 1,0.

Przegląd gwarancyjny przeprowadzono w związku z udzieloną przez Wykonawcę pisemną gwarancją z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy na okres 5 lat od dnia odbioru przedmiotu Umowy.

W ramach przeglądu wykonano dokumentację fotograficzną wykazanych wyżej usterek.

O terminie przeglądu gwarancyjnego powiadomiono Wykonawcę pismem w dn. 12.12.2013 r, oraz drogą teletechniczną tj. fax w dn. 12.12.2013 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

KIEROWNIK WYDZIAŁU
1... *Syberster Buchowski*.....

PODINSPEKT
2... *Janusz Kruk*..... 3... *Kowalski Jan*.....

INSPEKTOR WYKONANIA
4... *Zbigniew Michaj*..... 5.....

Protokół otrzymałem 16.12.13r *Kowalski Jan*

Kalsko 11 października 2013 r.

PROTOKOŁ Z PRZEGLADU GWARANCYJNEGO
spisany w dniu 11 października 2013 r. na inwestycji pn.:
„ Utwardzenie pętli autobusowej w m. Kalsko ”

W dniu 11.10.2013 r. dokonano przeglądu gwarancyjnego robót nawierzchniowych wykonanych na zadaniu pn. : „ Utwardzenie pętli autobusowej w m. Kalsko”, wykonanych przez:

„ POL-BRUK” Elżbieta Handszuch. Osiedle Centrum 6B/6, 66-300 Międzyrzecz.

Roboty wykonano na podstawie zawartej umowy nr WRI-63/2010 z dnia 07.09.2013 r., oraz Umowy nr WRI – 78/2013 z 01.10.2013 r.

Zakres robót przewidywał:

- wykonanie utwardzenia kostka betonową gr. 8 cm na pow. 250,00 m²
- wykonanie oznakowania petli zgodnie z zatwierdzona organizacja ruchu
- zakup i montaż wiaty autobusowej
- plantowanie terenu poprzez plantowanie

Roboty zostały odebrane protokołem ostatecznego odbioru robót w dn. 14 października 2013 r.

Wykonawca udzielił Gwarancji na wykonane roboty na okres 36 m-cy od dnia dokonania odbioru. Okres gwarancji obowiązuje do dnia 13.10.2013 r.

Komisja w składzie:

1. Janusz Kruk - Gmina Międzyrzecz
2. *Krzysztof Handszuch* - Wykonawca ✓
3.

Stwierdza co następuje:

Stan nawierzchni pętli autobusowej oraz wiata autobusowa w stanie dobrym technicznie nie wymagającym wykonania robót w zakresie gwarancji Wykonawcy.

Zgodnie z zapisem Umownym, termin gwarancji na wykonane roboty upływa w dn. 13.10.2013 r.

Na tym protokoł zakończono i podpisano.

1. *Janusz Kruk* PODINSPEKTOR 2. *Elżbieta Handszuch* 3.

Kuligowo 03 października 2013 r.

PROTOKOŁ Z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO

spisany w dn. 03 października 2013 r. na inwestycji pn:

„ Utwardzenie pętli autobusowej w m. Kuligowo ”.

W związku z upływającym terminem okresu gwarancyjnego na zrealizowaną inwestycję pn.: utwardzenia pętli autobusowej w m. Kuligowo, wykonaną przez „TOMBUD” Paweł Jeziorski, Jagielnik 10 a, 66-300 Międzyrzecz, zgodnie z zawartą Umową NR WRI - 65/2010 z dn. 26.08.2010 r.

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Janusz Kruk | - Gmina Międzyrzecz |
| 2. Henryka Zimowska | - Sołectwo Kuligowo |
| 3. Paweł Jeziorski | - Wykonawca |

dokonała przeglądu gwarancyjnego w/wym. inwestycji i stwierdza co następuje:

Stan techniczny utwardzenia pętli autobusowej bez uwag.

Nawierzchnia z kostki brukowej nosi ślady normalnego użytkowania.

W okresie użytkowania nie wnoszono uwag dotyczących usterek.

Na tym protokoł zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR
1.....*Janusz Kruk*..... 2.....*Zimowska*..... 3.....*Paweł Jeziorski*.....

Wyszanowo 25 września 2013 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO.

W dniu 25 września 2013 r. przeprowadzono przegląd gwarancyjny robót wykonanych przez Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy 86 C, 64-360 Zbąszyń, na zadaniach :

1. Budowa drogi gminnej z odwodnieniem w m. Wyszanowo (Umowa nr WRI-08/2010 z 18.03.2010 r.)
2. Podjazd do Remizy Strażackiej w Wyszanowie (Umowa nr WRI - 57 / 2010 z 11.08.2010

Komisja w składzie :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Sylwester Suchowski | - Gmina Międzyrzecz |
| 2. Janusz Kruk | - Gmina Międzyrzecz |

Po dokonanych przeglądzie stwierdza, że stan nawierzchni drogi oraz nawierzchni wjazdu wykonanych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm nosi ślady normalnego użytkowania i znajduje się w dobrym stanie technicznym.

Zgodnie z powyższym Komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych robót.

Na tym Protokoł zakończono i podpisano.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
1.
Sylwester Suchowski

PODINSPEKTOR
2.
Janusz Kruk

Wyszanowo 25 września 2013 r.

PROTOKOŁ Z PRZEGLĄDU GWARANCYJNEGO.

W dniu 25 września 2013 r. przeprowadzono przegląd gwarancyjny robót wykonanych przez Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Chrośnicy 86 C, 64-360 Zbąszyń, na zadaniach :

1. Montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej na skrzyżowaniu dróg Pięciu Świętych braci międzyrzeckich z ul. Kasztelańską w Międzyrzeczu w ramach zadania „Przebudowa drogi wraz z oświetleniem na odcinku Międzyrzecz Os. Kasztelańskie – Święty Wojciech (Umowa nr WRI -56/2010 Z 11.08.2010 r.
2. Przebudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem na odcinku Międzyrzecz os. Kasztelańskie – Święty Wojciech (Umowa nr WRI- 07/2010 z 18.03.2010 r.),

Komisja w składzie :

1. Sylwester Suchowski - Gmina Międzyrzecz
2. Janusz Kruk - Gmina Międzyrzecz

Po dokonanych przeglądzie stwierdza, że stan nawierzchni drogi wykonanej z prefabrykatów oraz uzupełnienia z kostki drogowej a także oświetlenie drogi sa w stanie dobrym technicznie.

Wypełnienie drogi kruszywem pomiędzy płytami prefabrykowanymi wymagają uzupełniania przez użytkownika drogi w trakcie użytkowania.

Wykonawca dokonał niezbędnych poprawek w trakcie okresu gwarancyjnego poprzez dodatkowe ułożenie kostki drogowej przy istniejącym wiadukcie.

Zgodnie z powyższym Komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykonanych robót.

Na tym Protokoł zakończono i podpisano.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
1.....
Sylwester Suchowski

PODINSPEKTOR
2.....
Janusz Kruk

Międzyrzecz 16 sierpnia 2013 r.

Notatka służbowa

Spisana w dniu 16 sierpnia 2013 r. na zadaniu inwestycyjnym pn. :” **Przebudowa trybun z miejscami siedzącymi na min. 550 miejsc na Stadionie miejskim w Międzyrzeczu**”

W związku z upływającym terminem gwarancji na wykonane zadanie j. w., dokonałem przeglądu wykonanych robót przez Firmę „ **PERFECT SPORT** ” , Warszawa , ul. Łazienkowska 14”.

Ze względu na upływający termin gwarancji, okres urlopowy pracowników Wydziału, a także brak zastrzeżeń do wykonanych robót przez użytkownika tj. MOSiW , nie dokonano wezwania Wykonawcy do udziału w przeglądzie gwarancyjnym a oględzin mających na celu ewentualne wezwanie Wykonawcy do usunięcia usterek sporządziłem jednoosobowo.

Z oględzin tych sporządziłem powyższą notatkę, w której stwierdzam:

- 1) Podłoże pod siedzenia w stanie dobrym technicznie
- 2) Uszkodzone siedzenia w sposób mechaniczny (zniszczenie przez wandalii), nie stanowią podstawy do wymiany przez Wykonawcę.

Okres gwarancji (3- lata) upływa w dn. 18 sierpnia 2013 r.

Nie stwierdzono usterek w wykonanych robotach objętych przeglądem gwarancyjnym.

Powyższa notatka zostanie przedłożona kierownikowi Wydziału Realizacji Inwestycji po powrocie z urlopu wypoczynkowego tj. w dn. 19 sierpnia 2013 r.

Na tym notatkę zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR

Janusz Kruk

Międzyrzecz 16 sierpnia 2013 r.

PROTOKOŁ Z PRZEGLADU GWARANCYJNEGO
spisany w dniu 16 sierpnia 2013 r. na inwestycji pn.:
„ Remont Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu ”

W dniu 16.08.2013 r. dokonano przeglądu gwarancyjnego robót remontowych wykonanych na zadaniu pn. Remont Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu, wykonanych przez Biuro Usługowo Handlowe, Tomasz Zaworski, Stary Dwór 38, Brójce.

Roboty wykonano na podstawie zawartej umowy nr WRI-59/2010 z dnia 11.08.2013 r.

Zakres robót przewidywał wykonanie izolacji metodą iniekcji opartej na technologii Schomburg, w części piwnicy od strony podwórza, wraz z wykonaniem drenażu z rur perforowanych PCV.

Komisja w składzie:

1. Janusz Kruk - Gmina Międzyrzecz
2. Tomasz Zaworski- Wykonawca

W wyniku oględzin stanu istniejącego Komisja stwierdza, że stan murów poddanych izolacji metodą iniekcji nie wykazuje dalszej degradacji, co potwierdza prawidłowość wykonanych robót.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

POBINA
1.
2.
3.

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE
Tomasz Zaworski
Stary Dwór 38 / 66-304 Brójce
REGON 140427931
NIP 135-52-73

PROTOKÓŁ
z przeglądu gwarancyjnego

Spisany w dniu 01 sierpnia 2013 roku na zadaniu „budowa boiska rekreacyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w miejscowości Kęszycza Leśna gm. Międzyrzecz”. Komisja dokonująca przeglądu w niżej wymienionym składzie:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. SYLWESTER SUCHOWSKI | - kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji, |
| 2. PIOTR MATCZUK | - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, |
| 3. JAROSŁAW STEFAŃSKI | - Wykonawca. |

Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie umowy nr WRI-13/2012 z dnia 04.05.2012 roku

Po dokonaniu przeglądu całości zrealizowanych robót, komisja stwierdza co następuje:

- Nie stwierdzono żadnych usterek. Ponadto Wykonawca z własnej woli deklaruje dostarczyć dla sołectwa piasek kwarcowy do uzupełnienia zasypki sztucznej trawy.

Ustalono termin dostawy w/w piasku do dnia 15 sierpnia 2013 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

PROTOKÓŁ
z przeglądu gwarancyjnego

Spisany w dniu 01 sierpnia 2013 roku na zadaniu „budowa boiska rekreacyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w miejscowości Kalsko gm. Międzyrzecz”. Komisja dokonująca przeglądu w niżej wymienionym składzie:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. SYLWESTER SUCHOWSKI | - kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji, |
| 2. PIOTR MATCZUK | - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, |
| 3. JAROSŁAW STEFAŃSKI | - Wykonawca. |

Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie umowy nr WRI-30/2012 z dnia 28.06.2012 roku

Po dokonaniu przeglądu całości zrealizowanych robót, komisja stwierdza co następuje:

- Poprawić osadzenie tulei przy boisku do piłki siatkowej (1 szt.) oraz przy korcie tenisowym (1 szt.),
- Przy bramce do piłki ręcznej usunąć nierówność nawierzchni (przy tulei),
- Po konsultacji z sołtysem podkleić odklejoną trawę.

Termin usunięcia w/w usterek ustala się na dzień do 15 sierpnia 2013 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. 
.....

2. 
.....

3. 
.....

ZESTAWIENIE ZADAŃ KTÓRYCH TERMIN GWARANCJI UPLYWA W ROKU 2014

L. p	Nazwa zadania	Wykonawca	Termin wykonania	Termin gwarancji
1	Remont kul przed budynkiem Ratusza	Biuro Usługowo-Handlowe Tomasz Zaworski Stary Dwór 35	18.05.2011 r.	17.05.2014 r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Św. Wojciech, Wojciechówek	P.P.H.U. NIEWIADOMSKI ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz	10.10.2011 r.	09.10.2014 r.
3	Modernizacja przepustu drogowego na drodze gminnej relacji Szumiąca – Gościkowo	MELIOTECH Jarosław Józwiak Międzyrzecz-Wybudowanie 37 66-300 Międzyrzecz	29.04.2011 r.	28.04.2014 r.
4	Wykonanie przepustu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie	P.P.H.U. NIEWIADOMSKI ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz	13.07.2011 r.	12.07.2013 r.
5	Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja i ul. Spokojnej w Międzyrzeczu	POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. Bonikowo ul. Dworcowa 29 64-000 Kościan	21.10.2011 r.	20.10.2014 r.
6	Modernizacja chodnika przy ul. Zamoyskiego	PM Concept Sp. z o.o. ul. Kacza 17a 60-106 Poznań	30.11.2011 r.	06.12.2014 r.
7	Budowa chodnika łączącego os. 40-lecia ze ścieżką pieszo-rowerową przy ul. Poznańskiej	TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz	16.05.2011 r.	15.05.2014 r.
8	Modernizacja drogi dojazdowej i placu manewrowego przy MRU w Pniewie	POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. Bonikowo ul. Dworcowa 29 64-000 Kościan	15.07.2011 r.	20.07.2014 r.
9	Wyposażenie klatek schodowych w Gimnazjum nr 1 w urzędzenia oddymiające	ENET Andrzej Ligocki ul. Władysława IV 5 66-400 Gorzów Wlkp.	09.12.2011 r.	08.12.2014 r.

10	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Gorzycy	P.P.H.U. NIEWIADOMSKI ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz	04.05.2011 r.	03.05.2014 r.
11	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Bobowicko	TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz	31.05.2011 r.	30.05.2014 r.
12	Budowa drogi na os. Zachodnim w Międzyrzeczu	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe PACHOLAK	25.03.2011 r.	03.04.2014 r.
13	Budowa parkingu przy MOK	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LUBUSZ Michał Romanów ul. Witosy 17A 69-100 Słubice	19.04.2011 r.	18.04.2014 r.
14	Modernizacja obiektu Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury	Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych GOBUD Tadeusz Kot ul. Jagiełły 5A 66-400 Gorzów Wlkp.	11.03.2011 r.	10.03.2014 r.