

BIP dla / EB

Międzyrzecz, dnia 14 stycznia 2022 roku

BR.0003.280.2022

Radny Rady Miejskiej
Pan Jarosław Tomaszewski

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 03 stycznia 2022 r., dot. wymiany drzwi wejściowych w kaplicy cmentarnej w Wyszanowie informuję, że Wykonawca robót przedstawił argumentację stwierdzającą, iż obecna sytuacja panująca na rynku uniemożliwia wykonanie robót w terminie określonym umową oraz aneksem nr 1.

Zamawiający po przeanalizowaniu argumentacji Wykonawcy podjął decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia robót. Ponadto informuję, że mając na względzie ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzeszczeniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawę z dnia 14 maja 2020 r., w sprawie zmiany niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzeszczeniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz trudną sytuacją jaka obecnie panuje na rynku budowlanym, zasadne było wydłużenie ostatecznego terminu zakończenia robót. W związku z powyższym, strony spisały się aneksem nr 2 do umowy w zakresie zmiany terminu jej zakończenia. Prace zostały zakończone terminowo, a co się z tym wiąże, brak jest podstaw do naliczenia kar umownych.

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Śnieg
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat, ~~---~~
2. Biuro Rady w/m,
3. ~~-a/a-~~

BIURO RADY
WPŁYNEŁO
Dnia 14.01.2022

[Signature]