

W związku z odstąpieniem od realizacji odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Chrobrego wykonawca wystąpił do Gminy Międzyrzecz o zwrot kosztów w wysokości 22 906,76zł poniesionych na zakup materiałów niezbędnych do wykonania w/w robót.

2. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu (odcinek od torów kolejowych do skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Kalsko) - II etap

plan	wykonanie	% wykonania
2 690 583zł	2 213 026,78zł	82,3

Wykonano:

- przebudowę i remont nawierzchni jezdni - ulica Waszkiewicza – nawierzchnia bitumiczna – pow. 4 803 m²,
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 615,41 m²,
- nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowy z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. - 1 434,24 m²,
- nawierzchnię parkingu z koski betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 169,66 m²,
- zjazdu o nawierzchni bitumicznej – pow. 1 342,65 m²,
- ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej – pow. 379,46 m²,
- kanalizację deszczową kanał z rur Ø400 – 42,0 mb
- przykanaliki kanalizacji deszczowej Ø200 – 10,4 mb

Wykonawca: EROVIA POLSKA S.A. Oddział Lubusko-Dolnośląski ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zadanie wykonane do dnia: 12.11.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 24.11.2016 r.

3. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu -III etap

plan	wykonanie	% wykonania
7 000zł	0,00zł	0,0

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz. Gmina Międzyrzecz złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych n lata 2007-2013.

4. Opracowanie koncepcji obwodnicy północno-wschodniej dla miasta Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
40 000zł	39 975,00zł	99,9

Wykonano: opracowano koncepcję z podziałem na dwa etapy tj:

- etap I – połączenie ul. poznańskiej przez rów melioracyjny, ul. Długa, rzekę Obrę- most do ul. Piastowskiej, opracowanie koncepcji mostu przez rzekę Obrę.
- etap II – włączenie obwodnicy na wysokości węzła północnego istniejącej obwodnicy (zjazd na Gorzów) poprzez przejście przez tory, kanał białe łąki – rów melioracyjny do ul. Piastowskiej.

Wykonawca: TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra.

5. Przebudowa skrzyżowania ulic Ożoga, Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczskich

plan	wykonanie	% wykonania
30 012zł	28 500,08zł	95,0

Wykonano: przebudowę drogi gminnej w ramach której połączono ul. Ożoga z ulicami Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczskich. Na skrzyżowaniu ulic wykonano 56 m² nawierzchni z kostki typu Polbruk. Na łuku ulicy Zamoyskiego i Pięciu Świętych Braci Międzyrzeczskich poszerzono jezdnię asfaltową do 7 m, wykonując 29 m² nowej nawierzchni

bitumicznej. Dodatkowo sfrezowano istniejąca nawierzchnię asfaltową na powierzchni 153m² i wykonano na niej nową warstwę ścierną.

Wykonawca: Zakład Drogowy Jerzy Górny ul. Armii Poznań 34, 64-400 Międzychód - Bielsko

Zadanie wykonano do dnia: 06.06.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 13.06.2016 r.

6. Budowa chodnika od remizy do posesji nr 47 w miejscowości Wyszanowo

plan	wykonanie	% wykonania
58 600zł	51 635,02zł	88,1

Wykonano:

1. Dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie robót ze Starostwa Powiatowego.
2. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, w dniu 13.08.2013 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonano chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm o łącznej powierzchni 306 m²

Wykonawca: 1. JM PROJEKT Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa 2b, 66-500 Strzelce Krajeńskie
2. TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 11.09.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 18.09.2016 r.

7. Budowa drogi w miejscowości Gorzyca

plan	wykonanie	% wykonania
519 000zł	516 632,98zł	99,5

Wykonano:

- nawierzchnię drogi z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 1 799,66 m²
- nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 103 m²
- kanalizację deszczową Ø315mm – 289 mb
- studnie rewizyjną Ø1200mm betonowa – 10 szt.
- studzienkę z kręgów betonowych z osadnikiem Ø500mm-szt.9

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 11.09.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 18.09.2016 r.

8. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do budynków wielorodzinnych w miejscowości Pniewo

plan	wykonanie	% wykonania
247 200zł	238 286,47zł	96,4

Wykonano:

- ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 1 171,01 m²
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 175,48 m²
- koryta ściekowe z kostki – 117,60 mb
- koryta prefabrykowane – 91,67 mb

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

TIT BRUK Tomasz Konopik ul. Tomaszewska 42/30/9, 26-420 Nowe Miasto – Lider

Konsorcjum

GAWBRUK Jacek Gawryś , Kadz 29, 26-415 Klwów – Partner Konsorcjum

Zadanie wykonane do dnia: 18.12.2013 r.
Okres gwarancji do dnia: 22.12.2016 r.

9. Remont nawierzchni ulicy Zakaszewskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
532 000zł	510 379,69zł	95,9

W tym wydatki niewygasające – 284 817,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

Wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 2 720,73 m²
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 595,31 m²
- parking o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 1 444,30 m²
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 1 058,57 m²

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PACHOLAK Ryszard Pacholak

10. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jagielnik

plan	wykonanie	% wykonania
200 000zł	188 999,88zł	94,5

Wykonano:

- drogę o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm – pow. 952,63 m²,
- poszerzenie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm – pow. 159,9 m²
- wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow.123,61 m²,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 8 cm – pow. 113,28 m²,

Wykonawca: Zakład Drogowy Jerzy Górny z siedzibą Bielsko ul. Armii Poznań, 64-400 Międzychód

Zadanie wykonane do dnia 31.10.2013 r.
Okres gwarancji do dnia: 11.11.2016 r.

11. Remont i przebudowa odcinka drogi w miejscowości Wyszanowo

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	16 332,63zł	81,7

Wykonano: utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wyszanowo tłuczniem na powierzchni 185,00m²

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**1. Remont nawierzchni chodnika wzdłuż bloków w miejscowości Pniewo**

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	19 998,48zł	100

Wykonano: rozbiórkę istniejącego chodnika o nawierzchni betonowej wylewanej oraz wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej typu POLBRUK gr. 6 cm (materiał rozbiórkowy) na powierzchni 237 m².

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 13.12.2013 r.
Okres gwarancji do dnia: 16.12.2016 r.

2. Budowa chodnika od skrzyżowania z ul. Zachodnia do istniejącego chodnika

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	9 026,34zł	90,3

Wykonano: chodnik z kostki betonowej typu POLBRUK gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o powierzchni 44 m².

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 27.11.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 01.12.2016 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**1. Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Obra w Międzyrzeczu – projekt techniczny**

plan	wykonanie	% wykonania
35 000zł	35 000,00zł	100

w tym wydatki niewygasające – 35 000,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

Wykonano: w dniu 30.09.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki dla pieszych. Z uwagi na konieczność załatwienia niezbędnych dokumentów i uzgodnień związanych z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę, realizacja przedmiotowego zadania w roku 2013 nie była możliwa. W związku z powyższym zadanie będzie kontynuowane w roku 2014 w ramach środków niewygasających.

Wykonawca TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra

Rozdział 60095 – Pozostała działalność - majątkowe**1. Budowa kładki dla pieszych przez rz. Obra w Międzyrzeczu-projekt techniczny**

plan	wykonanie	% wykonania
35 000zł	35 000,00zł	100

w tym: wydatki niewygasające – 35 000 zł z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2014 roku.

Wykonano: w dniu 30.09.2013 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki dla pieszych. Z uwagi na konieczność załatwienia niezbędnych dokumentów i uzgodnień związanych z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowę, realizacja przedmiotowego zadania w roku 2013 nie była możliwa. W związku z powyższym zadanie będzie kontynuowane w roku 2014 w ramach środków niewygasających.

Wykonawca TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****1. Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717-rekonstrukcja i rewitalizacja MRU**

plan	wykonanie	% wykonania
1 100 000zł	996 408,12zł	90,6

w tym wydatki niewygasające – 5 300,00 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

Wykonano:

- izolację istniejącego stropodachu

- adaptacje pomieszczenia na toaletę na kondygnacji -1 (pomieszczenie 1.8)
- odtworzenie elewacji w jej historycznym wyglądzie
- częściowe odtworzenie zagospodarowania terenu przylegającego od schronu
- przyłącze wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową
- przyłącze wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej
- wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej
- wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
- instalację wentylacyjną
- zasilanie obiektu bunkra wraz z instalacją alarmową, telefoniczną oraz instalacją sygnalizacji pożarowej
- remont instalacji odwodnieniowej bunkra.

Ponadto w ramach robót uzupełniających wykonano oczyszczenie mechaniczne ścian i stropu wraz z pokryciem powłokami malarskimi na kondygnacji 0, odtworzenie zapadni w głównym wejściu do bunkra, odtworzenie fragmentu zdegradowanej działki fortecznej

2. Wykonano aranżację pomieszczeń bunkra do historycznego wyglądu – pomieszczenia 012, 013, 0.6

Wykonawca:

1. Firma Usługowo Remontowo Budowlano Handlowa MALARZ Robert Gabarkiewicz Murzynowo ul. Nowa 16, 66-440 Skwierzyna.
2. SICH POLSKA Ewa Chorażewicz Skoki 12, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 15.10.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 04.11.2016 r.

Zadanie wykonane do dnia: 16.12.2013 r.

Okres gwarancji do dnia: 30.01.2017 r.

2. Renowacja – remont pomostów nad jeziorem Głębokie

plan	wykonanie	% wykonania
613 380zł	599 014,31zł	97,7

Wykonano:

1. Nawierzchnie pomostów z deski kompozytowej – 722 m², balustrady z kompozytu drewna – 306,5 mb, drabinki wyjściowe z wody na pomost ze stali nierdzewnej – szt. 4, ławki parkowe – 10 szt. Oczyszczono kąpielisko i wymieniono piasek na plaży.
25 lamp solarnych na stalowych słupach wyposażonych w panele słoneczne oraz akumulator w tym 21 lamp ustawionych na pomostach oraz 4 lampy solarne ustawione na plaży na fundamentach prefabrykowanych.
2. Zestaw monitoringu wizyjnego plaży miejskiej tj.:
 - kamery kierunkowe IQEye 753- 3 szt.
 - kamera ACTI KCM 7911- 1szt.
 - infrastruktura światłowodowa wraz z wyposażeniem,
 - rejestrator IPCorder 200 z dwoma dyskami po 3TB,
 - promiennik światła podczerwonego IRD-100030 wraz z zasilaczem
3. Z uwagi na liczne zniszczenia balustrad, konieczne było doprowadzenie balustrad do pełnej zgodności z projektem i przeznaczeniem. W związku z powyższym wykonano demontaż istniejących balustrad kompozytowych oraz montaż nowych balustrad metalowych z rur Ø42,4 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, wzmocnione zastrzałami co drugi słupek.

Wykonawca:

1. AK-BUD KURANT S. j. ul. Czechosłowacka 103/1, 61-425 Poznań
2. Komputerowe Studio Grafiki Wojciech Lis ul. Chrobrego 11E/1, 66-440 Skwierzyna
3. TECH –SPAW Karol Piechowiak ul. Topolowa 13, 66-340 Przytoczna

1. Zadanie wykonano do dnia: 28.05.2013 r.
Okres gwarancji do dnia: 04.06.2016 r.
2. Zadanie wykonano do dnia: 04.07.2013r.
Okres gwarancji do dnia: 25.07.2016 r.
3. Zadanie wykonano do dnia: 06.12.2013r.
Okres gwarancji do dnia: 10.12.2016 r.

3. Zakupy inwestycyjne realizowane przez MOSiW

plan	wykonanie	% wykonania
46 500zł	6 499,00zł	14,0

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zakupił zamiatarkę na potrzeby OW Głębokie w celu utrzymania porządku i czystości uliczek wewnętrznych i drogi dojazdowej.

Kwota 40 000zł nie została wykorzystana z uwagi na Orkan Ksawery, który miał miejsce w grudniu 2013 roku. Uniemożliwiło to zakupienie placu zabaw, bowiem w planowanej strefie usytuowanie zestawów zabawowych ww. Orkan powalił znaczną ilość drzew i konarów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Przebudowa i remont dachu na budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13B

plan	wykonanie	% wykonania
156 000zł	112 452,38zł	72,1

Wykonano: remont wraz z przebudową budynku polegający na wymianie 313,13 m² pokrycia dachowego na dachówki cementowe zakładkowe Braas z zastosowaniem nowych łąt, kontrłąt, wysoko paroprzepuszczalnej membrany dachowej AQUA-CONTROL M. Zamontowano płotki przeciwsnieżne, stopnie i ławy kominiarskie, przemurowano kominy z cegły klinkierowej ponad dachem, zamontowano nowy wylaz kominiarski z drabiną wewnętrzną, wykonano nowe obróbki blacharskie i rynny, wykonano nową instalację odgromową.

Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana DEKBUD Wojciech Jerzakowski,
62-200 Gniezno Skiereszewo 3a.

Zadanie wykonano do dnia: 11.10.2013 r.
Okres gwarancji do dnia 16.10.2016 r.

2. Wykup gruntów w m. Bukowiec/ teren szkoły

plan	wykonanie	% wykonania
2 000zł	1 887,70zł	94,4

Gmina Międzyrzecz nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu nr 83/3 o pow. 0,0005 ha położoną w Bukowcu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, tj. dz. nr ewid. 83/9, zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Bukowcu w celu poszerzenia drogi ewakuacyjnej wokół szkoły.

3. Wykup pasa technicznego obręb geod. Kuźnik-Międzyrzecz-Wybudowanie

plan	wykonanie	% wykonania
200 000zł	31 655,44zł	15,8

Gmina Międzyrzecz nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu nr 17/5 o pow. 1227 m² położoną w obrębie Kuźnik. Przez działkę przebiega pas techniczny uzbrojenia terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji

plan	wykonanie	% wykonania
97 000zł	94 842,79zł	97,8

wykonano:

- modernizację monitoringu miejskiego poprzez zamontowanie konwertera światłowodowego przy punkcie kamerowym przy ul. Młyńskiej oraz zamontowanie przełącznicy światłowodowej z 4 przetwornikami światłowodowymi w pok. 101 w budynku przy ul. Rynek 1,
- modernizacja szafy krosowej wraz rozbudową okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej LAN, rozbudową wydzielonej sieci elektrycznej dedykowanej do zasilania urządzeń informatycznych w budynku przy ul. Rynek 7,

zakupiono:

- program „odpadywgmnie.com” dla 4 stanowisk,
- aplikację o dodatkowej funkcjonalności dla programu Należności - „SIMP” - dostarcza możliwość wygenerowania unikalnego numeru konta bankowego dla każdego z podatników,
- urządzenia wielofunkcyjne (ksero, drukarka sieciowa, faks, skaner) do Wydziału Finansowo-Budżetowego oraz Biura Funduszu Alimentacyjnego i Wydziału Gospodarki Mieniem i Rolnictwa,
- pulpity mikrofonowe do sprzętu nagłaśniająco-odtwarzającego na sali narad,
- urządzenie klimatyzacyjne wraz z montażem w Biurze Funduszu Alimentacyjnego,
- wentylator osiowy z zabezpieczeniem termicznym i montażem na strychu ratusza.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakupy inwestycyjne – sprzęt dla jednostek OSP

plan	wykonanie	% wykonania
8 444zł	8 444,00zł	100

Zakupiono pilarkę ratowniczą na wyposażenie jednostki OSP w Bukowcu oraz zestaw PSP R1 na wyposażenie jednostki OSP w Kaławie. Do zakupu pilarki ratowniczej jednostka OSP w Bukowcu otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.000 zł. Do zakupu zestawu PSP R1 jednostka OSP w Kaławie otrzymała także dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 2.500 zł.

2. Zakupy inwestycyjne - OSP Kęszycy Leśna- zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)

plan	wykonanie	% wykonania
3 800zł	3 800,00zł	100

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.000 zł. Cena piły ratowniczej wyniosła 4.800 zł.

3. Zakupy inwestycyjne - OSP Międzyrzecz-Obrzyce – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)

plan	wykonanie	% wykonania
3 800zł	3 800,00zł	100

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej. Do tego zakupu jednostka OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 1.000 zł. Cena piły ratowniczej wyniosła 4.800 zł.

4. Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej w miejscowości Wyszczanowo

plan	wykonanie	% wykonania
7 000zł	7 000,00zł	100

w tym wydatki niewygasające – 7 000 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

W dniu 14.05.2013 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową ALFA Agnieszka Afanasik z siedzibą w Gorzowie Wlkp. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 20.12.2013 r. W dniu 27.08.2013 r. wystąpiono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyznaczenie innego organu zamiast Burmistrza Międzyrzecza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zadanie będzie kontynuowane w ramach środków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2014 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu – projekt techniczny

plan	wykonanie	% wykonania
5 850zł	5 850,00zł	100

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu szkolnego. W dniu 12.07.2013 r. dokonano zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wykonawca: RAMIKO Kinga Ostraszewska ul. Gronowa 3 66-450 Jenin

2. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu – projekt techniczny

plan	wykonanie	% wykonania
9 840zł	9 840,00zł	100

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zagospodarowanie placu szkolnego. W dniu 30.09.2013 r. uzyskano ze Starostwa Powiatowego brak sprzeciwu na wykonanie w/w robót.

Wykonawca: TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra

3. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 3 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
7 835zł	7 835,00zł	100

Zakupiono na potrzeby szkoły urządzenie wielofunkcyjne.

4. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
11 900zł	11 900,00zł	100

Zainstalowano system kamer.

5. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Kaławie

plan	wykonanie	% wykonania
3 678zł	3 677,70zł	100

Zakupiono na potrzeby szkoły urządzenie wielofunkcyjne.

Rozdział 80104 – Przedszkola**1. Zakupy inwestycyjne- Przedszkole Nr 1**

plan	wykonanie	% wykonania
25 674zł	25 673,18zł	100

Doposażono plac zabaw, zakupiono szafę chłodniczą.

2. Zakupy inwestycyjne –Przedszkole Nr 4

plan	wykonanie	% wykonania
21 646zł	21 645,09zł	100

Doposażono plac zabaw, zakupiono zmywarkę do naczyń i kuchnię elektryczną.

3. Zakupy inwestycyjne – Przedszkole Nr 6

plan	wykonanie	% wykonania
5 267zł	5 266,68zł	100

Zakupiono na potrzeby przedszkola zmywarkę do naczyń.

Rozdział 80110 – Gimnazja**1. Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
3 690zł	3 690,00zł	100

Zakupiono elektroniczną tablicę wyników.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**1. Zakupy inwestycyjne w jednostce Gminnym Zespole Oświaty w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
7 835zł	7 835,00zł	100

Zakupiono na potrzeby GZO urządzenie wielofunkcyjne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**1. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Kaławie**

plan	wykonanie	% wykonania
11 415zł	11 414,40zł	100

Zakupiono na potrzeby stołówki szkolnej kotły warzelne.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1. Place zabaw w gminie – doposażenie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.**

plan	wykonanie	% wykonania
55 000zł	54 110,47zł	98,4

Wzorem lat ubiegłych, w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej zabezpieczono środki na doposażenie gminnych placów zabaw. W ramach tych środków dofinansowano wykonano doposażenie placów zabaw w m. Żółwin, Wyzanowo, Pieski. Wykonano projekt techniczny oraz mapę aktualizacyjną dot. placu zabaw przy zbiegu ulic Antka, Rocha, Boryny, na koniec roku w ww. miejscu został wykonany plac zabaw na którym umieszczono: huśtawkę „Jolka 2” siedzisko proste i typu „pampers” – 1 szt., przepłotnię „Słup z oponami” – 1 szt., zestaw gimnastyczny „FIP” – hdpe – 1 szt., ławkę betonową wolnostojącą – listwy plastikowe – 2 szt., - karuzelę Jaś 3 – szt. 1, bramkę z koszem – szt. 1. Dysponentem środków był Wydział Rozwoju i Promocji Gospodarczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****1. Projekt UE „Dobry start w edukację-indywidualizacja procesu nauczania o wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz”**

plan	wykonanie	% wykonania
11 504zł	8 302,50zł	72,2

Środki zostały wydatkowane w ramach realizacji projektu na zakup:

- sprzęt komputerowy i pomoce multimedialne dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu, dla Szkoły Podstawowej Nr 3, dla Zespołu Edukacyjnego – Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu, Szkoły Podstawowej w Bukowcu oraz dla Szkoły Podstawowej w Kaławie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****1. Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 3**

plan	wykonanie	% wykonania
3 897zł	3 896,82zł	100

Zakupiono na potrzeby szkoły telewizor.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****1. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Staszica – budynku Gimnazjum Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
100 000zł	94 390,81zł	94,4

Wykonano: odprowadzenie wód opadowych z dachu Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego z rur kanalizacyjnych kielichowych z niespionionego PVC-U ze ścianą litą klasy SN- \varnothing 200mm- 211,15 mb, \varnothing 160mm- 92,50mb, studnie betonowe \varnothing 1000mm – 8 szt. Studnie PVC \varnothing 425mm- 8 szt.

Wykonawca: EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczyk Święty Wojciech 31c, 66-300 Międzyrzecz

2. Wydatki inwestycyjne realizowane przez MOSiW

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	0,00zł	0,0

Zaplanowane środki finansowe były przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji hydroforni na OW Głębokie. Kwota 20.000 zł nie została wykorzystana w 2013 roku ponieważ I etap w/w inwestycji, tj. opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie odwiertu geologicznego w ramach całego zadania dot. modernizacji hydroforni na OW Głębokie zrealizowano w styczniu 2014 roku

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Zakupy inwestycyjne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
128.430zł	128.356,65zł	99,9

Zakupiono:

- kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe typ. KP poj. 16 m³ - 2 szt.,
- pojemnik kontenerowy szczelny na odpady niebezpieczne typ KP – szt. 1,
- kontener na odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny typ. KP poj. 36m³ – 2 szt.,
- zestaw komputerowy – 1szt.,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

1. Wykonanie oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nn-0,4kW wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu.

plan	wykonanie	% wykonania
55 400zł	33 671,56zł	60,8

Wykonano: w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w dniu 14.05.2013 r. podpisano umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe. Opracowano dokumentację projektową w dniu 27.09.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę natomiast w dniu 29.10.2013 r. brak sprzeciwu z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie robót budowlanych. Wybudowano napowietrzną linię elektroenergetyczną oświetlenia drogowego zamontowanej na istniejącej sieci 0,4kV wraz z montażem opraw oświetleniowych na istniejącej linii.

Wykonawca: ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4,66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 29.10.2013 r.

Okres gwarancji do dnia 07.11.2016 r.

2. Budowa linii kablowej nn-0,4kV oświetlenia drogowego na osiedle jednorodzinne w miejscowości Św. Wojciech (PT + wykonanie).

plan	wykonanie	% wykonania
65 100zł	65 099,34zł	100

Wykonano: w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w dniu 14.05.2013 r. podpisano umowę na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano brak sprzeciwu na wykonanie w/w robót
Zakres robót obejmował:

- linię kablową oświetlenia YAKY 4x35 mm² o łącznej długości 918 m
- słupy oświetleniowe typu OSH-100/3 o wysokości 8 m – szt. 19
- oprawy oświetleniowe SGS 101 1 x SON(-T) 70 W – szt.17
- oprawy oświetleniowe SGS 102 1xSON(-T) 150 W – szt. 2
- szafkę oświetleniową szt. 1

Wykonawca: ELMONTAŻ Sławomir Szadkowski ul. Dąbrowskiego 8a/4,66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonane do dnia: 09.09.2013 r.

Okres gwarancji do dnia 08.09.2016 r.

3. Oświetlenie drogowe w miejscowości Kuligowo – lampy solarne

plan	wykonanie	% wykonania
35 000zł	32 964,00zł	94,2

Wykonano: zamontowano cztery lampy solarne uliczno-parkowe o wysokości słupa 5,5 m, oprawy ze źródłem światła 15W, panel fotowoltaiczny 180 W

Wykonawca: RE Solar Energy Power Sp. z o.o. ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 Szczecin

Zadanie wykonane do dnia: 31.07.2013 r.

Okres gwarancji do dnia 08.08.2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Rewitalizacja Pomnika 1000-lecia w Międzyrzeczu (PT + wykonanie)

plan	wykonanie	% wykonania
83 000zł	61 308,15zł	73,9

Wykonano: 1. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rewitalizacji pomnika.

2. Usunięcie luźnych powierzchni zaprawy z pomnika, oczyszczenie pomnika i cokolu, sklejenie rys i pęknięć, iniekcje pustek pod lastrykiem na cokole, odtworzenie struktury pomnika, napraw lastryka, renowacja elementów napisów i rodła, impregnacja hydrofobizująca.

Wykonawca: 1. Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp. z o.o. ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Pracownia Artystyczna RDF Małgorzata Jabłońska –Zwolak ul. Sikorskiego 5/22, 23-400 Biłgoraj.

Zadanie wykonane do dnia: 04.10.2013 r.

Okres gwarancji do dnia 03.10.2016 r.

2. Wykonanie przyłączy do działki nr 68 w miejscowości Kuźnik

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	0,00zł	0,0

Zadanie pod względem merytorycznym i finansowym nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż Sołectwo Kuźnik we własnym zakresie miało dokonać niwelacji działki nr 68. Obecny poziom terenu uniemożliwił rozpoczęcie prac projektowych w zakresie przyłączy ponieważ nie można

było jednoznacznie określić docelowych rzędnych nawierzchni działki. Po wykonaniu niwelacji określono by rzędne terenu co stanowiło by wytyczne do podjęcia prac projektowych.

3. Wykonanie tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

plan	wykonanie	% wykonania
6.000zł	1.500,00zł	25,0

Wykonano projekt techniczny pomnika ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, dz. 315, obręb geodezyjny Święty Wojciech.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. PT-budowy Sali wiejskiej na dz. nr 113/8 w miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
52 000zł	28 290,00zł	54,4

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Sali wiejskiej. W dniu 16.12.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA Agnieszka Afanasik ul. Dowbora Muśnickiego 21 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Przebudowa schodów do budynku Sali wiejskiej w miejscowości Wysoka (PT+ wykonanie)

plan	wykonanie	% wykonania
13 000zł	12 494,52zł	96,1

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę schodów. W dniu 18.10.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Sołectwo Wysoka wykonało siłami własnymi przebudowę schodów. Gmina Międzyrzecz poniosła koszty zakupu materiałów budowlanych.

Wykonawca: MARGPOL Marek Grześkowiak os. Kasztelańskie 19B/4, 66-300 Międzyrzecz

3. Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Bukowiec

plan	wykonanie	% wykonania
300 000zł	275 662,69zł	91,9

Wykonano:

1. Dobudowę pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia gospodarczego, remont pomieszczeń w budynku istniejącym, zbitcie tynków ścian i wykonanie nowych cementowo-wapiennych, wykonano nowe ścianki działowe, montaż stolarki drzwiowej, montaż platformy dla niepełnosprawnych, izolację podposadzkową, roboty malarskie wewnętrzne, ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych z wykonaniem elewacji, przebudowę instalacji wodociągowej oraz wykonanie instalacji p.pożarowej (bez przyłącza wodociągowego), przebudowę instalacji sanitarnej, przebudowę instalacji elektrycznej, wykonano instalację centralnego ogrzewania, montaż kotła C.O. wraz z podgrzewaczem wody.
2. Posadzkę w Sali głównej z wykładziny Gamrat Rekord gr. 2,5 mm na uprzednio wykonanym podkładzie podposadzkowym.

Wykonawca:

1. Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda Chobienice 12, 64-214 Chobienice

2. Biuro Usługowo- Handlowe Tomasz Zaworski Stary Dwór 35, 66-304 Brójce

1. Zadanie wykonano do dnia: 26.08.2013 r.

Okres gwarancji do dnia 22.10.2016 r.

2. Zadanie wykonano do dnia: 09.10.2013 r.

Okres gwarancji do dnia 15.10.2016 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Wydatki inwestycyjne MOSiW

plan	wykonanie	% wykonania
12 500zł	12 500,00 zł	100

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zakupił sprzęt nagłaśniający do budynku hali sportowej na potrzeby organizacji imprez sportowych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
22 000zł	21.604,94zł	98,2

W ramach środków wykonano projekt techniczny placu zabaw, mapę do celów projektowych dot. działki nr 88 w m. Kursko oraz doposażono place zabaw w m. Szumiąca, Pniewo, Pieski.

2. Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
18 000zł	17 400,00zł	96,7

Wykonano: ogrodzenie z siatki stalowej gr 3mm o długości 149,00 m i wysokości 1,50 m, bramę stalową dwuskrzydłową o szerokości 4,00 m, furtkę stalową o wysokości 1,50 m i szerokości 1,00 m – szt. 2

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia 30.09.2013 r.

Okres gwarancja do dnia 01.10.2016 r.

2.2.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE-INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont ulicy Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej – pomoc finansowa.

plan	wykonanie	% wykonania
1 254 491zł	1 113 748,00zł	87,8

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Województwa Lubuskiego na wykonanie rozbudowy ulicy Młyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku od km 76+440 do km 76+891 wraz z budową kanalizacji deszczowej.

2. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa dywanikowa drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu ulicy Poznańskiej w Międzyrzeczu” – pomoc finansowa.

plan	wykonanie	% wykonania
223 697zł	223 018,00zł	99,7

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Województwa Lubuskiego na wykonanie odnowy dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 137 w ciągu ulicy Poznańskiej. Roboty zostały wykonane na długości 275 mb.

3. Dotacja dla Województwa Lubuskiego na budowę chodnika od skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 – pomoc finansowa.

plan	wykonanie	% wykonania
11 070zł	6 516,00zł	58,9

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Województwa Lubuskiego na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1346 F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz – Święty Wojciech” – pomoc finansowa

plan	wykonanie	% wykonania
100 000zł	0,00zł	0,0

W związku z nie dotrzymaniem terminu umownego wykonania dokumentacji projektowej tj. 31.08.2013 r. zadanie pod względem merytorycznym i finansowym w roku bieżącym nie zostało zrealizowane.

2. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Budowę chodnika na luku drogi powiatowej w miejscowości Wyszanowo” – pomoc finansowa

plan	wykonanie	% wykonania
64 000zł	57 895,88zł	90,5

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1348 F w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów w miejscowości Wyszanowo.

3. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Żółwin – pomoc finansowa

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	3 444,00zł	22,9

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego dotacji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Żółwin w wysokości 50% wartości kosztów wykonania projektu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

1. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla SPZOZ w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
185 000zł	185 000zł	100

Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

Rada Miejska w Międzyrzeczu w Deklaracji Nr IX/1/11 z 30.06.2011r. wyraziła wolę ujmowania w budżetach Gminy Międzyrzecz na lata 2012/2014 dotacji dla SP ZOZ w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczenia przeznaczonego na pracownię tomograficzna, w wysokości równej 33% kosztów przedsięwzięcia w jednakowych ratach rocznych, nie większych niż po 150.000 zł.

SP ZOZ dokonał zakupu tomografu komputerowego oraz adaptacji pomieszczenia na pracownię tomograficzną. Wysokości wydatków z tego tytułu wyniosły 2.041.524 złotych. Pomieszczenie zostało adoptowane a sprzęt został dostarczony i wykorzystywany do celów diagnostycznych. Zapłata za dostarczony sprzęt i adaptacje pomieszczenia zostały rozłożone na raty.

Dostawca zastrzegł przejście praw własności urządzenia na SP ZOZ z chwilą zapłaty całej należności.

W związku z powyższym Gmina zawarła stosowną umowę i przekazała drugą zadeklarowaną kwotę zobowiązania w wysokości 150 000 zł.

Dofinansowanie zakupu kardiografu KTG oraz aparatu USG.

Burmistrz Międzyrzecza działając w oparciu o art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217 - jednolity tekst), oraz Uchwałę Nr XXXI/265/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013, udzielił na rzecz SP ZOZ w Międzyrzeczu dotacji celowej w kwocie 35.000 zł, na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla oddziału ginekologiczno-położniczego: kardiografu KTG (1 szt.) oraz aparatu USG (1 szt.). SP ZOZ w Międzyrzeczu dokonał zakupu i prawidłowo rozliczył udzieloną dotację.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****1. Wykup /wniesienie/ udziałów kapitałowych do MPWiK Spółka z o.o. Międzyrzecz od pozostałych wspólników**

plan	wykonanie	% wykonania
425.000zł	324.000,00zł	76,2

Wykupiono udziały od:

- Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu - 352 udziały,
- od osoby fizycznej p. Kazimierza Jończy – 73 udziały,
- Suszarni „Międzyrzecz” S.A. w Międzyrzeczu – 7 udziałów,
- Recyklingu Tworzyw Sztucznych „Gumtex” Spółdzielnia Pracy w Międzyrzeczu – 54 udziały,
- „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywczych „JEDNOŚĆ” w Międzyrzeczu – 26 udziałów,
- Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „Rempol -2” w Wolsztynie - 136 udziałów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 – Biblioteki****1. Dotacja MOK – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p./modernizacja budynku biblioteki-PT/**

plan	wykonanie	% wykonania
50.000zł	49.995,62zł	100

Zakres prac obejmował:

- projekt rozbudowy i przebudowy biblioteki publicznej,
- aktualizację i opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wybrane etapy,
- określenie wartości rynkowej nieruchomości,
- aktualizację map do celów podatkowych,
- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne,
- uzgodnienia usytuowania przyłączy.

2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2012

Uchwałą Nr XXVI/204/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2012r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

2.3.1. Zadanie własne gminy –wydatki bieżące**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 90110 – Gimnazja****1. Zakup komputerów dla Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu**

plan	wykonanie	% wykonania
84 000zł	83 275,00zł	99,3

W ramach wydatków niewygasających na realizację zadań statutowych w Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie pracowni komputerowej (zamówienie publiczne „Sprzęt komputerowy dla Gimnazjum Nr 1”). Zakup obejmował 27 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

2.3.2. Zadanie własne gminy –wydatki majątkowe**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi****1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamostowo, Kursko, Pieski-aktualizacja projektu technicznego.**

plan	wykonanie	% wykonania
28 000zł	28 000,00zł	100

Wykonano: opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca: EKO - INSTAL Sp. j. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu - I etap

plan	wykonanie	% wykonania
1 015 568,00	751 264,57zł	74,0

Wykonano: zakończono roboty związane z budową odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chrobrego, wykonano remont - odtworzenie nawierzchni ulicy Chrobrego na odcinkach po wykonanej kanalizacji tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Przedmiotowe zadanie realizowane było zarówno ze środków niewygasających jak i ze środków budżetowych na rok 2012. W związku z opóźnieniem w realizacji robót ostateczne rozliczenie zawartej umowy nr WIP-10/2012 nastąpiło w roku 2013 w ramach środków niewygasających.

Wykonawca:

1. **P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI”** Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz - Lider Konsorcjum
2. **BRUBET Ryszard Winnicki** ul. Łąkowa2, 66-300 Międzyrzecz - Partner Konsorcjum
3. **Zakład Drogowy Jerzy Górny** Bielsko, ul. Armii Poznań 34, 66-400 Międzychód – Partner Konsorcjum

*Zadanie wykonane do dnia: 13.06.2013 r.
Okres gwarancji do dnia: 26.06.2019 r.*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Plac zabaw w gminie - doposażenie

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	20 000,00zł	100

Wzorem lat ubiegłych, w gminnym programie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej zabezpieczono środki na doposażenie gminnych placów zabaw. W ramach tych środków wykonano na placu zabaw przy ul. Stoczniovców Gdańskich 1970 w Międzyrzeczu działka numer 320/4, obręb Międzyrzecz 1: dwie ławki bez oparcia, huśtawkę „Bocianie gniazdo”, 2 huśtawki wagowe „Harfa” oraz zestaw rekreacyjny „Ruchome deski”.

Po upływie terminów wydatkowania środków, na rachunku wydatków niewygasających pozostała kwota 265.028,43zł przekazano na dochody budżetu roku 2013 i zaklasyfikowano w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2990 – 725,00zł i § 6680 – 264.303,43zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 109,902% w wysokości 560.512,47zł (plan 510.000zł),
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 89,30% w wysokości 515.328,22zł (plan 577.102zł),
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 72,38% w wysokości 64.709,78zł (plan 89.400zł),
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 76,71% w wysokości 68.577,08zł (plan 89.400zł),

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,90% w wysokości 8.061.256,63zł (plan 8.151.250,36zł),
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,90% w wysokości 8.061.256,63zł (plan 8.151.250,36zł).

3. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	28.523.000	57.046	99,65
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3.272.000	6.544	100
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	100

Po wpisie 17 stycznia 2014 r. do Krajowego Rejestru Sądowym

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **14.748.164zł**, którego udział w dochodach ogółem wyniósł **20,29%** i nie przekroczył granicznego poziomu ustawowego – 60% rocznych dochodów budżetu.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 950.000zł.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń planowana była na **3.932.579zł** (w tym rozchody – 2.811.544zł, odsetki i prowizje bankowe – 966.800zł, poręczenia – 154.235zł) i ostatecznie na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano **3.389.289,92zł**, (w tym rozchody – 2.811.544zł, odsetki i prowizje bankowe – 577.745,92zł), tj. **4,66%** ogółu dochodów, **3,57%** po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przy czym nie przekroczonego poziomu 15% rocznych dochodów.

Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na 31.12.2013 roku
1	Kredyty w BOŚ S.A z 2008r.	3.544.330
2	Kredyt w BGŻ S.A z 2009r.	1.840.000
3	Kredyt w BGŻ S.A z 2010r.	3.440.000
4	Pożyczka w WFOŚiGW z 2010r.	303.834

5	Kredyt w BGŻ S.A z 2011r.	2.280.000
6	Kredyt w BGŻ S.A z 2012r.	1.740.000
7	Bank Pocztowy S.A. z 2013r.	1.600.000
	RAZEM	14.748.164

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 4.641.500,36zł.

$$67.776.626,02zł - 63.135.125,66zł = 4.641.500,36zł$$

Dodatnia różnica spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Tadeusz Dubicki