

2. Przebudowa ulicy Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – IV etap

plan	wykonanie	% wykonania
1 000zł	0,00zł	0

Środki budżetowe w roku bieżącym nie zostały wykorzystane, przedmiotowe zadanie zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyrzecz i będzie kontynuowane w ramach środków budżetowych w roku 2015.

3. Budowa chodnika w miejscowości Szumiąca

plan	wykonanie	% wykonania
38 000zł	37 626,62zł	99

Wykonano: wymianę nawierzchni istniejącego chodnika o nawierzchni betonowej na kostkę betonową typu POLBRUK oraz przebudowę drogi w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK o powierzchni 220 m²

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonano do dnia: 05.09.2014 r.

Okres gwarancji do dnia: 04.09.2017 r.

4. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Piastowskiej w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
53 600zł	53 551,36zł	99,9

Wykonano:

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych z kostki betonowej gr 8 cm o powierzchni 210m² – 16 stanowisko postojowych,
- chodnik o szerokości 2 m z kostki betonowej gr 8 cm o powierzchni 169 m²

Wykonawca: TOMBUD Paweł Jeziorski Jagielnik 10A, 66-300 Międzyrzecz.

Zadanie wykonano do dnia: 05.09.2014 r.

Okres gwarancji do dnia: 04.09.2017 r.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**1. Budowa nawierzchni drogi w Św. Wojciechu przy sali wiejskiej**

plan	wykonanie	% wykonania
47 000zł	47 000,00zł	100

Wykonano:

1. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę drogi wewnętrznej o konstrukcji z kruszywa łamanego na działkach nr 240, 244.
2. Nawierzchnię drogi z kruszywa łamanego o powierzchni ok. 589 m², na podbudowie z destruktu betonowego (materiał Inwestora). Zakres prac obejmował:
 - wykonanie koryta na głębokość 30 cm
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm
 - wykonanie podbudowy z destruktu betonowego gr. 10 cm
 - wykonanie nawierzchni odcinka drogi z tłuczni frakcji 0/31,5 mm o gr. 10 cm.

Wykonawca:

1. RAMIKO Kinga Ostraszewska ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PACHOLAK”, ul. Pałacowa 7, Bobowicko, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 26.11.2014 r.

Okres gwarancji do dnia 01.12.2017 r.

2. Budowa odcinka drogi wewnętrznej (za blokami przy ulicy Poznańskiej) wraz z częściowym wykonaniem

plan	wykonanie	% wykonania
55 000zł	18 204,00zł	33,1

Wykonano: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę drogi wewnętrznej polegającej na wykonaniu drogi wewnętrznej z kruszywa łamanego. W dniu 07.01.2015 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.
ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**1. Rozbudowa parkingu przy PKO BP w Międzyrzeczu (PT + realizacja)**

plan	wykonanie	% wykonania
11 685zł	11 685,00zł	100

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu przy budynku PKO BP na 18 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. W dniu 10.09.2014 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. W dniu 09.10.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym przetarg została unieważniony. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2014.

Wykonawca TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****1. Renowacja – remont pomostów nad jeziorem Głębokie**

plan	wykonanie	% wykonania
35 000zł	34 999,99zł	100

Wykonano: w związku z odmową wykonawcy dotyczącą usunięcia wady w wykonaniu wymiany piasku na plaży, Gmina by uniknąć cofnięcia dofinansowania unijnego otrzymanego na realizację całego zadania, przystąpiła do usunięcia wady plaży. Usunięto warstwę piasku grubości 10cm z wywozem na odległość ok. 5 km, wyrównano i oczyszczono koryto, dowieziono i ułożono warstwy nowego piasku drobnoziarnistego o grubości 20cm na całej plaży.

Wykonawca: Paweł Jeziorski TOMBUD Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 13.06.2014 r.

2. Zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostkę MOSiW-zestaw zabawowy

plan	wykonanie	% wykonania
15 000zł	0,00	0,00

Nie dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw, ponieważ w strefie, gdzie planowano usytuowanie ww. zestawu należało najpierw usunąć chore drzewa, suche konary i przeprowadzić pielęgnacyjną podcięcie drzew.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Nabycie nieruchomości zabudowanej na poprawienie warunków zagospodarowania budynku Sali wiejskiej w Wysokiej

plan	wykonanie	% wykonania
2 200zł	2 156,60zł	98,0

Gmina Międzyrzecz nabyła nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu nr 139/4 o pow. 50 m² położoną w obrębie Wysoka zabudowaną częścią sali wiejskiej.

2. Nabycie nieruchomości od Parafii Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
61 000zł	60 088,20zł	98,5

Gmina nabyła działki nr: 481/22, 481/24, 801/1 i 802/1 o łącznej pow. 429 m² zabudowane ogólnodostępnym parkingiem, chodnikiem oraz wodociągiem przy ul. Wita Stwosza.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

1. Wykonanie konstrukcji dzwonnicy na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
26 000zł	26 000,00zł	100

Wykonano: konstrukcję dzwonnicy z drewna klejonego – belki B – 1, 240 x 200 x 6271 mm wraz z okuciem podporowym oraz jarzmo. Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu przekazało nieodpłatnie na własność Gminie Międzyrzecz dzwon odlany z brązu, typ BELL 13-100 kg, średnica 54 cm, który został zawieszony na dzwonnicy.

Wykonawca:

- „ANDREWEX” Sp. z o.o., Piętno 84, 62 – 740 Tuliszków
- P.P.U.H. „RDUCH” Grzegorz Klyszcz, ul. Wolności 20d, 44 – 282 Czernica
- „TOMBUD” Paweł Jeziorski, Jagielnik 10 A, 66 – 300 Międzyrzecz

Zadanie wykonano do dnia: 28.04.2014 r.

Okres gwarancji do dnia 24.04.2017 r.

2. Zakupy inwestycyjne (rozliczenie z Products)

plan	wykonanie	% wykonania
33 100zł	33 036,57zł	99,80

Zakupiono 7 kontenerów na cmentarze komunalne (Międzyrzecz– 5szt., Kalsko– 1szt., Kuligowo-1szt.).

3. Zakup i montaż kontenerów na odpady na teren cmentarza komunalnego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
23 600zł	19 188,00zł	81,30

Zakupiono 3 kontenery, które ustawiono na miejskim cmentarzu komunalnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. Zakupy inwestycyjne dotyczące administracji

plan	wykonanie	% wykonania
77 700zł	59 604,88zł	76,71

wykonano:

- instalację systemu przeciwpożarowego firmy Jablotron (realizacja nakazu kontrolnego PSP - postanowienie nr 19/2014 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.)
- modernizację okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej w Biurze Obsługi Funduszu Alimentacyjnego oraz ułożenie kabla światłowodowego do centrum monitoringu w Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu,

zakupiono:

- rejestrator hybrydowy + kamerę IP do monitoringu wokół ratusza
- urządzenia wielofunkcyjne (ksero, drukarka sieciowa, skaner) do Biura Rady i Wydziału Gospodarki Komunalnej,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakupy inwestycyjne – zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności dla OSP Bukowiec i OSP Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
14 900zł	14 817,60zł	99,4

Zakupiono dwie stacje obiektowe systemu selektywnego alarmowania na wyposażenie jednostki OSP w Bukowcu i OSP w Kaławie – system DSP-52L z modułem DTG-53 (system zdalnego powiadamiania).

2. Zakupy inwestycyjne – sprzęt dla jednostek OSP

plan	wykonanie	% wykonania
21 500zł	21 482,00zł	99,9

Zapłacono brakującą kwotę do zakupu kamery termowizyjnej, znajdującej się na wyposażeniu jednostki OSP w Kęszycy Leśnej, w wysokości 13.151,00 zł oraz do zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego, znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP w Międzyrzeczu-Obrzyczach, w wysokości 8.331,00 zł.

3. Zakupy inwestycyjne - OSP Kęszycy Leśna – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)

plan	wykonanie	% wykonania
5 849zł	5 849,00zł	100

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej. Do tego zakupu jednostka OSP w Kęszycy Leśnej dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 8.000 zł. Cena kamery termowizyjnej wyniosła 27.000 zł.

4. Zakupy inwestycyjne - OSP Międzyrzecz-Obrzyce – zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG (dotacja KG PSP)

plan	wykonanie	% wykonania
20 669zł	20 669,00zł	100

Otrzymana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego. Do tego zakupu jednostka OSP w Międzyrzeczu-Obrzycach dodatkowo otrzymała dofinansowanie z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w wysokości 20.000 zł. Cena zestawu wyniosła 49 000zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1. Adaptacja pomieszczeń w SP w Kaławie na potrzeby oddziału przedszkolnego

plan	wykonanie	% wykonania
70 510zł	70 509,63zł	100

Wykonano:

na potrzeby oddziału przedszkolnego wydzielono 2 sale zajęć, szatnię, umywalnię, pomieszczenie gospodarcze, magazyn leżaków, korytarz i przedsionek o łącznej powierzchni 248,05m². Zamontowano drzwi przeciwpożarowe EI60 w wewnętrznej ścianie oddzielającej przedszkole od szkoły. Wykonano osobne wejście zewnętrzne wraz ze schodami oraz chodnikiem z kostki typu polbruk o pow. 28m². Wymieniono 12 szt. okien na okna PCV. Zamontowano 2 szt. drzwi PCV oraz 8 szt. drzwi wewnętrznych pływających pełnych z ościeżnicami regulowanymi. Umywalnię przystosowano do potrzeb dzieci przedszkolnych, zamontowano 4 kabiny sanitarne, 4 umywalki i jeden brodzik. Ściany umywalni i pomieszczenia gospodarczego wyłożono glazurą do wysokości 2m, a na podłodze w tych pomieszczeniach ułożono płytki gresowe. Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego.

Wykonawca: Daniel Klementowicz, Usługi Ślusarsko - Budowlane 66-300 Międzyrzecz, ul. Chopina 22/2.

Zadanie wykonane do dnia: 05.09.2014 r.

Okres gwarancji do dnia 05.10.2017 r.

2. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-2 w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
189 530zł	188 729,94zł	99,6

Wykonano:

1. W ramach zagospodarowania placu szkolnego w 1 etapie robót rozebrano 1260 m² starej zniszczonej nawierzchni z kostki, płyt chodnikowych, trylinki i asfaltu. Ułożono 1.123,5 m² nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm, oraz nawierzchnię schodów i podestu z kostki betonowej czerwonej o powierzchni 46,4m² oraz wykonano tereny zielone.
2. Zlikwidowano kolizję sieci kanalizacyjnej z deszczową, wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przesunięto studnię rewizyjną wraz z przykanalikiem poza teren projektowanego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni.

Wykonawca:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PACHOLAK” Bobowicko
ul. Pałacowa 7, 66-300 Międzyrzecz
2. Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Św. Wojciech 46, 66-300
Międzyrzecz.

Zadanie wykonano do dnia: 21.08.2014 r.

Okres gwarancji do dnia 25.08.2017 r.

3. Zagospodarowanie placu szkolnego przy SP-3 w Międzyrzeczu

plan	Wykonanie	% wykonania
152 860zł	152 858,13zł	100

Wykonano:

I etap zagospodarowania placu szkolnego w ramach którego rozebrano 1.673 m² starej zniszczonej nawierzchni placu apelowego z płyt chodnikowych oraz schody zewnętrzne usytuowane przy placu apelowym. Wykonano schody z kostki betonowej o powierzchni 30,21m². Ułożono 1.116,48 m² nowej nawierzchni na placu apelowym z kostki betonowej szarej gr. 8cm oraz 44,37m² z kostki żółtej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm oraz wykonano tereny zielone.

Wykonawca: INSTALKO Paweł Strzelczyk, 66-300 Międzyrzecz, ul. Rolna 24A

Zadanie wykonano do dnia: 20.08.2014 r.

Okres gwarancji do dnia 25.08.2017 r.

4. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4

plan	wykonanie	% wykonania
9 566zł	9 564,48zł	99,98

Zakupiono maszynę jednotarczową czyszczącą do podłóg - 4.856,04zł oraz rozbudowano sieć monitoringu w kwocie 4.708,44zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

1. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Gimnazjum Nr 2

plan	wykonanie	% wykonania
27 157zł	27 155,94zł	99,99

Zakupiono kserokopiarkę – 4.169,70zł oraz rozbudowano sieć monitoringu w kwocie 22.986,24zł.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminny Zespół Oświaty

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	19 926,00zł	99,63

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. Zakup oprogramowania „strategia bezpieczeństwa” dla międzyrzeczkich szkół - w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

plan	wykonanie	% wykonania
25 200zł	25 199,97zł	100

Podczas warsztatów dla pedagogów szkolnych zorganizowanych w tut. Urzędzie został zaprezentowany nowy sposób podejścia do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który został oparty na rozwiązaniach systemowych, włączających w proces pomocy uczniowi, nauczycieli i wychowawców. Narzędziem tym jest pierwszy na rynku multimedialny, interaktywny program komputerowy **Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa**, kompleksowo wspierający szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów wszystkich typów szkół oraz rodziców) w obszarach związanych z bezpieczeństwem w szkole oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w różnym wieku.

Po prezentacji dyrekcje i grona pedagogiczne 7 międzyrzeckich szkół zwróciły się z prośbą o zakup i przekazanie tego narzędzia, które w znacznym stopniu ułatwi organizację i koordynację efektywnych oddziaływań profilaktycznych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie bezpieczeństwa, kompetencji interpersonalnych oraz działań chroniących dzieci przed uzależnieniami, przemocą i agresją. Ze środków budżetowych gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dokonano zakupu 7 pakietów programu, które zostały przekazane do siedmiu międzyrzeckich szkół (SP2, SP4, SP Bukowiec, SP Kaława, Gimnazjum Nr 2, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). Z informacji otrzymanych od pedagogów szkolnych wynika, że przekazany program doskonale sprawdza się w codziennej pracy szkół.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej hydroforni na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie"

plan	wykonanie	% wykonania
46 433zł	37 900,00zł	81,63

Zaplanowane środki finansowe były przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji hydroforni na OW Głębokie. Pierwszy etap w/w inwestycji obejmował – opracowanie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie odwiertu geologicznego. W drugim etapie zrealizowano odwiert geologiczny na głębokości 56 metrów z wytyczeniem geodezyjnym, zafiltrowaniem otworu.

2. Uzbrojenie i podłączenie studni głębinowej m. in. w pompę i obudowę z kopułą

plan	wykonanie	% wykonania
60 300zł	59 437,07zł	98,57

Środki na wydatki majątkowe przeznaczono na uzbrojenie otworu hydrogeologicznego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłączy elektrycznych, układu sterowania pracą pomp i napowietrzania filtrów na ujęciu wody podziemnej na OW Głębokie.

3. Budowa studni chłonnej odwadniającej przy ulicy Guzowskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
10 000zł	10 000,00zł	100

Wykonano: dwa przepusty dn 500 mm, studnie połączeniową dn 425 mm i dn 1000 mm, kanał dn 200 o długości 29,0 m.

Wykonawca: Nadzory Budowlane i Doradztwo Techniczne ul. Winnica 12, 66-300 Międzyrzecz

*Zadanie wykonano do dnia: 29.09.2014 r.
Okres gwarancji do dnia: 28.09.2017 r.*

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1. Zakupy inwestycyjne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
20 480zł	20 479,50zł	100

Zakupiono:

- kontener na KP 7 otwarty z plandeką,
- kontener na odpady zielone z plandeką.

Kontenery przeznaczone zostały do obsługi PSZOK-u.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

1. Wykonanie tablicy pamiątkowej Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

plan	wykonanie	% wykonania
16 000zł	15 990,00zł	99,90

Wykonano tablicę/pomnik upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Rozbudowa i przebudowa budynku sali – świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursko

plan	wykonanie	% wykonania
404 548zł	404 522,85zł	100

Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013.

Wykonano: dobudówkę wejścia bocznego do kotłowni i zaplecza kuchni o pow. użytkowej 29,77m². Dobudowano zadaszony taras przy sali (konstrukcja drewniana), utwardzony kostką betonową gr. 6cm na pow. 99m², przy budynku wykonano 40 m² chodnika i opaski z kostki betonowej. Ocieplono budynek styropianem grubości 18cm, dach pokryto papą termozgrzewalną. Rynny rury spustowe i obróbki blacharskie wykonano z blachy tytan-cynk. Na podłogach ułożono płytki ceramiczne, na ścianach w kuchni, zmywalni i WC glazura. Wyremontowano scenę i schody drewniane,. Wymieniono 4 okna 148x230cm w sali głównej, 3 okna 90x60cm w piwnicy, osadzono 3 nowe okna 80x60 w dobudówce – wszystkie z PCV. Zamontowano drzwi zewnętrzne aluminiowe 150x208cm oraz 15 drzwi wewnętrznych. Rozebrano 3 piece kaflowe, wykonano nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotłowni, rozprowadzono instalacje wod.-kan. Wykonano instalacje elektryczne; oświetlenia i gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, sieć internetową i telewizyjną. Zamontowano kocioł c.o. stalowy wodny Domino P a ekogroszek z podajnikiem ślimakowym MAster 500 oraz zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 150l. Wykonano 13 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni 347m² z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Zamontowano okap z wentylatorem i łapaczem tłuszczu o wym. 1700x1000x500mm. Kuchnię wyposażono w stół centralny 2400x600x850mm z półką dolną i 3 szufladami podwieszanymi pod blatem.

Wykonawca: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany „NOR-BUD” Norbert Chudy 64-305 Bolewice, ul. Żytnia 7

*Zadanie wykonane do dnia: 01.10.2014 r.
Okres gwarancji do dnia 10.10.2017 r.*

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kaława

plan	wykonanie	% wykonania
479 400zł	450 969,65zł	94,1

Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013.

Wykonano:

Nawierzchnia boiska rekreacyjnego wynosi 1 256,0 m²

Nawierzchnia ze sztucznej trawy – 1 134 m² w ramach której wytyczono następujące boiska:

- boisko do gry w piłkę ręczną i minifutbol o wym. 40,0x 20,0 m (800m²)
- boisko do gry w piłkę siatkową o wym. 18,0 x 9,0 m (162m²)
- boisko do gry w koszykówkę o wym. 24,0 x 15,0 m (360m²)

Chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm – 122 m²

Wyposażenie boiska:

- wyposażenie do gry w koszykówkę- kosze typu „gęsia szyja” z tablicą, obręczą i siatkami – 2 szt.
- wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową- słupki okrągłe aluminiowe 1 kpl., siatka meczowa 1 szt., siatka treningowa 1 szt.
- wyposażenie do gry w piłkę ręczną oraz do minifutbolu – bramki do piłki ręcznej z siatkami 2 szt.
- ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych o wys. 4,0 m - 157,20,00 m
- furtka 1,0 x 2,0 – 2 szt.
- brama wjazdowa 3,5 x 2,0 m – 1 szt.
- piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 6,0 m i długości 12,0 m – szt. 2

Oświetlenie boiska:

- kabel zasilający YKY 3 x6 mm² – 35 mb
- kabel sieci oświetlenia YAKY 4x25 mm² - 74 mb
- szafka oświetleniowa – szt. 1
- słupy oświetleniowe SGS – szt. 4
- oprawy metalohalogenkowe 1x400W – 4 szt.

Wykonawca: Matejko Development Sp. z o.o. Czapury ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań

*Zadanie wykonane do dnia: 18.09.2014 r.
Okres gwarancji do dnia 17.09.2017 r.*

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 244/148 w miejscowości Bobowicko

plan	wykonanie	% wykonania
370 600zł	349 617,34zł	94,3

Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013.

Wykonano:

1. Nawierzchnia boiska o powierzchni 46,0 x 34,0 m (łącznie powierzchnia 1 564,0 m²)

Nawierzchnia ze sztucznej trawy – 1292 m² w ramach której wytyczono następujące boiska:

- boisko do gry w piłkę ręczną i minifutbol o wym. 40,0 x 20,0 m (800m²)
 - boisko do gry w piłkę siatkową o wym. 18,0 x 9,0 m (162m²)
 - boisko do gry w koszykówkę o wym. 28,0 x 15,0 m (420m²)
 - boisko do gry w tenisa ziemnego o wym. 23,78 x 10,96 m (260,63 m²)
- Chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm – 272 m²

Wyposażenie boiska:

- wyposażenie do gry w koszykówkę- kosze typu „gęsia szyja” z tablicą, obręczą i siatkami – 2 szt.
- wyposażenie boiska do gry w piłkę siatkową- słupki okrągłe aluminiowe 1 kpl., siatka meczowa 1 szt. siatka treningowa 1 szt.
- wyposażenie boiska do gry w tenisa ziemnego – słupki okrągłe aluminiowe 1 kpl., siatka meczowa 1 szt., siatka treningowa 1 szt.
- wyposażenie do gry w piłkę ręczną oraz do minifutbolu – bramki do piłki ręcznej z siatkami 2 szt.

Oświetlenie boiska:

- kabel zasilający YKY 4 x10 mm² – 92,5 mb
- kabel sieci oświetlenia YKY 4x10 mm² - 114 mb
- szafka oświetleniowa – szt. 1
- słupy oświetleniowe SGS – szt. 4
- oprawy metalohalogenkowe 1x150 W – 8 szt.

- ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych o wys. 4,0 m - 160,00 m
- furka 1,0 x 2,0 – 2 szt.
- brama wjazdowa 3,5 x 2,0 m – 1 szt.
- piłkochwyty z siatki polipropylenowej o wysokości 6,0 m i długości 12,0 m – szt. 2

Wykonawca: Matejko Development Sp. z o.o. Czapury ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań

Zadanie wykonane do dnia: 31.07.2014 r.

Okres gwarancji do dnia: 12.08.2017 r.

3. Wydatki majątkowe realizowane przez jednostkę MOSiW

plan	wykonanie	% wykonania
58 000zł	53 816,00zł	92,79

Międzyrzeczki Ośrodek Sportu i Wypoczynku zakupił następujący sprzęt:

- kosiarka samojezdna,
- kserokopiarka,
- komputer z oprogramowaniem,
- wykładzina ochronna na halę.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

1. Doposażenie placów zabaw na obszarze Gminy Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
33 900zł	33 898,80zł	100,0

W ramach środków wykonano doposażenie placu zabaw w m. Międzyrzecz – Ogródek Jordanowski – w urządzenia dla najmłodszych użytkowników m.in.: piaskownica „statek” wraz

z wypełnieniem piaskiem; domek ze zjeżdżalnią, domek „sklepik”, bujak „roadster”, bujak „wieloryb”, projekt techniczny oraz mapę do celów projektowych ww. placu zabaw.

2. Doposażenie Ogródka Jordanowskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
110 698zł	110 697,74zł	100,0

Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013.

Plac zabaw został doposażony o: piramidę linową wraz ze zjeżdżalnią tubową, pole piaskowe, które stanowi bezpieczną nawierzchnię, zjazd linowy, karuzelę wspinaczkową, projekt zagospodarowania terenu.

3. Utworzenie placu zabaw na dz. 501/9 przy ul. Kopernika w Międzyrzeczu oraz doposażenie placu zabaw w m. Nietoperek

plan	wykonanie	% wykonania
90 000zł	88 268,08zł	98,10

Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013.

Utworzono plac zabaw m. Międzyrzecz oraz doposażono plac zabaw w m. Nietoperek.

W ramach projektu na placu zabaw w m. Nietoperek wykonano:

- ogrodzenie panelowe wraz z montażem bramy oraz montażem 2 kpl. furtek, płotek z paneli zgrzewanych, bramę dwuskrzydłową,
- zestaw gimnastyczny „FIP” składający się z następujących elementów: dwie ścianki wspinaczkowe, wspinaczkowa lina z koralikami, łańcuchowa ściana wspinaczkowa ‘pajęczyna’, rura do wspinania oraz łańcuchowa drabinka.

W ramach wybudowania placu zabaw na działce nr 501/9 w m. Międzyrzecz wykonano: ogrodzenie panelowe wraz z furtką; 2 ławki Stalowa „Julia”, piaskownicę „Malwinka”, zestaw Afryka A w skład, którego wchodzi urządzenie: wieże bez dachu, zjeżdżalnia, tunel rurowy, rura zjazdowa, podest z dachem, ściana wspinaczkowa łańcuchowa, gra „kółko-krzyżyk”, trap wejściowy z guzami - całość wykonana z konstrukcji cynkowanej i malowanej proszkowo; huśtawkę Sprężynowa „Ryś”, huśtawkę słupową „Waga”, huśtawkę "Jolka bocianie gniazdo”.

2.2.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - INWESTYCYJNE

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1346F wraz z odwodnieniem relacji Międzyrzecz – Święty Wojciech” – pomoc finansowa

plan	wykonanie	% wykonania
25 000zł	21 279,00zł	85,1

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dla Powiatu Międzyrzeckiego dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 1346F.

2. Dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Żółwin” – pomoc finansowa

plan	wykonanie	% wykonania
50 000zł	45 711,71zł	91,4

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Międzyrzecz udzieliła dotacji dla Powiatu Międzyrzeckiego na budowę chodnika w wysokości 50% kosztów zadania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1. Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

plan	wykonanie	% wykonania
150 000zł	150 000zł	100

Rada Miejska w Międzyrzeczu w Deklaracji Nr IX/1/11 z 30.06.2011r. wyraziła wolę ujmowania w budżetach Gminy Międzyrzecz na lata 2012/2014 dotacji dla SP ZOZ w Międzyrzeczu z przeznaczeniem na zakup tomografu komputerowego i modernizację pomieszczenia przeznaczonego na pracownię tomograficzną, w wysokości równej 33% kosztów przedsięwzięcia w jednakowych ratach rocznych, nie większych niż po 150.000 zł.

SP ZOZ dokonał zakupu tomografu komputerowego oraz adaptacji pomieszczenia na pracownię tomograficzną. Wysokości wydatków z tego tytułu wyniosły 2.041.524 złotych. Pomieszczenie zostało adoptowane a sprzęt został dostarczony i wykorzystywany do celów diagnostycznych. Zapłata za dostarczony sprzęt i adaptacje pomieszczenia zostały rozłożone na raty.

Dostawca zastrzegł przejście praw własności urządzenia na SP ZOZ z chwilą zapłaty całej należności.

We wrześniu 2013 r. Powiat Międzyrzecki, jako organ założycielski, przekształcił dotychczasowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu w Spółkę z o.o. pod nazwą Szpital Międzyrzecki.

W związku z powyższym, w myśl obowiązujących przepisów ustawy o działalności leczniczej, Gmina utraciła możliwość bezpośredniego przekazania dotacji Szpitalowi.

Możliwość przekazania pozostałej części zadeklarowanej kwoty (150tys.zł) dała ustawa o finansach publicznych, która zgodnie z art. 220 zezwala na przekazanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansową w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczową. Wobec powyższego Rada Miejska w Międzyrzeczu 27 maja 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XLII/368/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego. W związku z powyższym Gmina zawarła stosowną umowę i przekazała zadeklarowaną kwotę zobowiązania. Powiat Międzyrzecki dokonał rozliczenia dotacji, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2. Dofinansowanie zakupu aparatu USG

plan	wykonanie	% wykonania
30 000zł	30 000zł	100

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu aparatu USG. Całkowity koszt zakupu aparatu to kwota 170 tys. zł. Gmina Międzyrzecz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XLVI/413/14z 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego postanowiła dofinansować to przedsięwzięcie w kwocie 30 tys. zł. Pozostałą kwotę zabezpieczył Powiat

Międzyrzecki i Szpital Międzyrzecki. Powiat Międzyrzecki dokonał rozliczenia dotacji, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia Alkoholowego SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
20 000zł	19 999,99zł	100

Na wniosek Dyrekcji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu oraz Kierownika Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień i Terapii, przekazano dotację na dofinansowanie wyposażenia Oddziału Leczenia Uzależnień Alkoholowych SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Zakupione wyposażenie podniosło poziom świadczonych usług medycznych na oddziałach odwykowych. Zakupiono m.in.: zmywarkę, 3 lodówki, fotele do sal terapeutycznych, rolety, sprzęt sportowy. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Wykup /wniesienie/ udziałów kapitałowych do MPWiK Spółka z o.o. Międzyrzecz

plan	wykonanie	% wykonania
63 500zł	63 500,00zł	100

Wykupiono udziały od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyrzeczu (w likwidacji) oraz dodatkowo Gmina wniosła 80 udziałów po 500 zł każdy do Spółki MPWiK.

Dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Dotacja MOK – dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.f.p./modernizacja budynku biblioteki-PT/

plan	wykonanie	% wykonania
150 000zł	150 000,00zł	100,00

W ramach modernizacji budynku biblioteki Publicznej w Międzyrzeczu wykonano:

- generalny remont dachu,
- termoizolację ścian zewnętrznych,
- wymianę okien,
- modernizację instalacji elektrycznej, ciepłej, sanitarnej i deszczowej,
- nowy podjazd, przebudowano wejście główne,
- nową salę multimedialną, wzmocniono infrastrukturę budynku.

Koszt całej inwestycji wyniósł 2.439.090zł.

2.3. Realizacja finansowa wydatków niewygasających z roku 2013

Uchwałą Nr XXXVII/306/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 10 grudnia 2013r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. Ich realizacja przebiegła następująco:

2.3.1. Zadanie własne gminy –wydatki bieżące

Dział 010 — Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008 – Melioracje wodne

1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

plan	wykonanie	% wykonania
44 772zł	44 772,00zł	100

Zawarta została umowa nr WMR.272.2.2013 z dnia 28.11.2013 r. z „Lubuskie Usługi Ogrodnicze Dagmara Napierała”, ul. Sienkiewicza 16, 66-300 Międzyrzecz na wykonanie robót związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy Międzyrzecz na kwotę 40.590,00 zł.

Została zawarta umowa z dnia 03.12.2013 r. na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pn. „konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy Międzyrzecz AQUA-TECH” Janusz Pałczyński, ul. Zachodnia 12B/10, 66-300 Międzyrzecz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Podziały nieruchomości w ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	% wykonania
9 840,00zł	8 364,00zł	85,0

W ramach umowy rocznej nr WMR.272.2.2013 z dnia 28.01.2013 r. zawartej z Panem Mirosławem Bublewiczem Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Bobowicko, ul. Międzyrzecka 10, 66-300 Międzyrzecz środki finansowe zostały przeznaczone na dokończenie prac w zakresie podziału nieruchomości gruntowych.

2.3.2. Zadanie własne gminy –wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. Remont nawierzchni ulicy Zakaszewskiego w Międzyrzeczu

plan	wykonanie	% wykonania
284 817zł	274 250,66zł	96,30

Wykonano: zakończono prace związane z remontem nawierzchni drogi. W dniu 29.01.2014 r. dokonano ostatecznego odbioru. W ramach przedmiotowego zadania wykonano droge, chodnik, parking oraz wjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PACHOLAK”
Bobowicko ul. Pałacowa 7, 66-300 Międzyrzecz.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

1. Budowa kładki dla pieszych przez rz. Obra w Międzyrzeczu – projekt techniczny

plan	wykonanie	% wykonania
35 000zł	34 000,00zł	97,10

Wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kładki. W dniu 30.10.2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawca TMG Tomasz Grześkowiak ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1. Przebudowa na potrzeby ruchu turystycznego ciężkiego schronu bojowego 717 – rekonstrukcja i rewitalizacja MRU

plan	wykonanie	% wykonania
5 300zł	5 300,00zł	100

Wykonano: w ramach robót uzupełniających wykonano odtworzenie fragmentu zdegradowanej działki fortecznej do historycznego wyglądu poprzez przeprowadzenie prac deniwelacyjnych i obniżenia rzędnych terenu.

Wykonawca: F.U.R.B.H. MALARZ Robert Gabarkiewicz Murzynowo ul. Nowa 16, 66-440 Skwierzyna

Zadanie wykonane do dnia: 12.05.2014 r.

Okres gwarancji do dnia: 13.05.2017 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Projekt techniczny rozbudowy remizy strażackiej w miejscowości Wyszanowo

plan	wykonanie	% wykonania
7 000zł	6 999,93zł	100

Wykonano: opracowano dokumentację projektową rozbudowy remizy strażackiej. W dniu 17.06.2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawca: Pracownia Projektowa ALFA ul. Dowbora Muśnickiego 21, 66-400 Gorzów Wlkp.

Po upływie terminów wydatkowania środków, na rachunku wydatków niewygasających pozostałą kwotę 13.024,41zł przekazano na dochody budżetu roku 2014 i zaklasyfikowano w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, §2990 – 1.476,00zł i §6680 – 11.566,41zł.

Wśród dochodów i wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz wyodrębniono:

- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w 102,89% w wysokości 545.293,06zł (plan 530.000zł),
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zrealizowane w 92,85% w wysokości 596.354,63zł (plan 642.287zł),

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane w 93,32% w wysokości 83.987,89zł (plan 90.000zł),
- wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonane w 59,67% w wysokości 53.698,63zł (plan 90.000zł),
- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 98,92% w wysokości 8.688.656,84zł (plan 8.783.468,49zł),
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,92% w wysokości 8.688.656,84zł (plan 8.783.468,49zł).

3. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał podstawowy	Ilość udziałów	Udział Gminy %
1	Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	28.563.000	57.126	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	7.863.000	15.726	100
3	Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3.272.000	6.544	100
4	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Sp. z o.o.	1.230.000	1.230	100

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na koniec roku budżetowego Gmina Międzyrzecz posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **16.931.932,32zł**, którego udział w dochodach ogółem wyniósł **23,10%**. Dodatkowo dług powiększa nieuregulowana w roku 2014 faktura za dostawę towarów i usług w kwocie **1.476zł**.

Do spłaty pozostały również udzielone poręczenia w wysokości 1.450.000zł.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń planowana była na **4.975.205zł** (w tym rozchody – 4.127.064zł, odsetki i prowizje bankowe – 691.236zł, poręczenia – 156.905zł) i ostatecznie na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano **3.635.606,93zł**, (w tym rozchody – 3.198.600,48zł, odsetki i prowizje bankowe – 437.006,45zł), tj. **4,84%** ogółu dochodów.

Na zobowiązania dłużne Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wpływają:

Lp.	Nazwa	Rodzaj zobowiązania	Kwota kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na 31.12.2014r.	Ostateczny termin spłaty / Oprocentowanie
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu	Kredyt inwestycyjny – budowa pływalni Umowa nr 811/05/2008/F/CEB/EIB2/4 z 28.05.2008r.	5.500.000	1.099.936,00	30.06.2016 WIBOR 3M + 0,19 p.p.
2	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu	Kredyt inwestycyjny – termomodernizacja MOK Umowa nr 812/05/2008/F/CEB/EIB2/5 z 28.05.2008r.	4.200.000	1.088.850,00	30.09.2016 WIBOR 3M + 0,19 p.p.
3	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 17.09.2009r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/0001/2009/1403	4.000.000	1.240.000,00	31.08.2016 WIBOR 1M + 2,00 p.p.
4	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 23.09.2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr U/0005121377/0002/2010/1403	4.520.000	3.080.000,00	31.12.2019 WIBOR 1M + 0,64 p.p.
5	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 26.10.2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U /0005121 377 / 0003/2011/1403	2.400.000	2.220.000,00	30.11.2020 WIBOR 1M
6	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Międzyrzeczu	Umowa z dnia 16.10.2012r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow. - nr U/0005121 377/0004/2012/1403	1.800.000	1.680.000,00	28.02.2021 WIBOR 1M + 0,40 p.p.
7	Bank Poczty S.A. w Bydgoszczy	Umowa z dnia 18.11.2013r. na sfinansowanie planowanego deficytu - nr 1013-63521	1.600.000	1.540.000,00	30.11.2021 WIBOR 1M + 0,84 p.p.
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp.	Umowa z dnia 24.11.2014r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciąg. zobow.	1.000.000	1.000.000,00	30.09.2023 WIBOR 1M + 0,9 p.p.
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 14.09.2010r. nr 2010/OW-po/38/P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Św. Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca	668.394	182.314,00	31.12.2016 0,8 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 3,5%)
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze	Umowa z dnia 8.05.2014r. – nr PROW321.11.04294.08 – pożyczka na wyprzedzające finansowanie – kanalizacja m. Pieski, Kursko, Zamostowo	2.745.107	814.108,72	Po otrzymaniu refundacji 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych
11	Bank Gospodarstwa	Umowa z dnia 22.05.2014r. – nr PROW313.11.04334.08 – pożyczka na wyprzedzające	500.000	478.432,26	Po otrzymaniu refundacji

	Krajowego w Zielonej Górze	finansowanie – boiska wielofunkcyjne Bobowicko i Kaława			0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych
12	Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze	Umowa z dnia 22 maja 2014r. – nr PROW413.11.04331.08 – pożyczka na wyprzedzające finansowanie – budowa sali wiejskiej w Kursku	204.548	186.570,00	Po otrzymaniu refundacji 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	Umowa z dnia 16.06.2014r. nr 2014/OW-po/029//P – pożyczka inwestycyjna – kanalizacja Pieski, Kursko, Zamostowo	2.500.000	2.321.721,34	31.12.2024 0,5 stopy redyskonta weksli (nie mniej niż 2%)
			RAZEM	16.931.932,32	

Gmina posiada nadwyżkę operacyjną, liczoną jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, i stanowi ona kwotę 6.218.705,22zł.

$$72.149.126,95zł - 65.930.421,73zł = 6.218.705,22zł$$

Wynik dodatni spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i jednocześnie wpływa pozytywnie na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Z up. BURMISTRZA

mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza